



CODESOL

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 14.08 Horas, del día 09 del mes de noviembre de 2021, reunidos los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar acabo la Reunión Ordinaria Número Uno del Consejo de Desarrollo Social Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista
- 2.- Verificación de quórum legal
- 3.- Instalación legal de la asamblea
- 4.- Toma de protesta que estará integrado por el consejo conforme el art. 66, de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM).
- 5.- Información relacionado a obras y acciones FISM y FFM 2021
- 6.- Ampliación de techos FISM y FFM 2021
- 7.- Modificación de montos en obras FISM y FFM 2021
- 8.- Validacion de obras y/o Acciones 2021
- 9.- Avance físicos y financieros de obras y acciones 2021
- 10.- Asuntos generales
- 11.- Cierre de la sesión

1.- Pase de lista

Se procede al pase de lista por parte del Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el C. Ing. Genaro Anaya Cruz:

Ing. Jose Luis Meza Vidales, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; C. Ma. Virginia Avila Arguelles, Regidor del H. Cabildo Municipal y de Tamazunchale, S.L.P.; C. Gladiselda Margarita Mentado, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Genaro Anaya Cruz, Coordinador de Desarrollo Social Municipal y Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal; C. Simitrio Hernández Hipólito, Consejero sede en Chapulhuacanito, polígono I; C. Ricardo Ruiz Solis, Consejero sede en Tamán, polígono II; C. Asunción Hernández Hernández, Consejero sede en Amatitlla Santiago, Polígono III; C. Mónica Santos Antonio, Consejero sede en Mecatlán, polígono IV; C. Teófilo Hernández, consejero sede en Tezapotla, Polígono V; C. Adán Aquino Márquez, Consejero sede en Vega Larga, polígono VI; C. Guillermo Aquino Elías, Consejero sede en Palictla, polígono VII; C. Jazmin González Ángeles, Consejero sede en Retroceso, polígono VIII; C. Juan Perez Hernandez Consejero con SEDE en Santiago Centro Polígono IX, C. Fernando Rubio Rubio, Consejero sede en San Francisco, polígono X; C. Epitacio López Valle, Consejero sede en Aguazarca, polígono XI; C. Ma.

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 71

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

Ma Guadalupe Ramos M.

Guadalupe Hernández, Consejero sede en la Providencia, polígono XII; C. Leonel García Maximino, Consejero sede en Arroyo de los Patos, polígono XIII; C. Margarito Bacilio Pérez, Consejero sede en Cuaxocotitla, polígono XIV; C. Joaquín Hernández Jesús, Consejero sede en Rancho Nuevo, polígono XV; C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Ecuatitla, polígono XVI; C. Enrique Reyes Gumecindo, Consejero sede en Barrio del Carmen, polígono XVII; C. Juan Gaspar Bautista, Vocal de Control y Vigilancia, Consejero sede en los Tamarindos, polígono XVIII; C. Simón Hernández Hernández, Consejero sede en Buenos Aires, polígono XIX; C. Guadalupe Ramos Morales, Consejero sede en San Rafael, polígono XX; C. Dolores Santos Avendaño, Consejero sede en Plaza Milenio, polígono XXI; C. Celso Pérez Concepción, Consejero sede en zona centro, polígono XXII, C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez, Tesorero Municipal y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Lic. Luis Alberto Pérez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Ing. Mario Antonio Ramírez Ramírez, Director de Obras Públicas y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Adelaido Cabañas Hernandez, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 26 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

3.- Instalación Legal de la Asamblea

"Declaro formalmente y legal instalada esta asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 14:15 horas del día 09 de noviembre del presente año."

4.- Toma de protesta que estará integrado por el consejo conforme el art. 66, de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAATEM).

En uso de la palabra del Delegado de la Secretaria de desarrollo Social y Regional de Huasteca sur el Ing. Adelaido Cabañas Hernandez, hace el acto protocolario de la toma de protesta de los nuevos integrantes que representan para el consejo de Desarrollo Social Municipal.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Ing. Jose Luis Meza Vidales | Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal |
| C. Ma. Virginia Avila Arguelles | Regidora con comision en Hacienda municipal |
| C. Gladiselda Margarita Mentado | Regidora con comision en alumbrado y obras publicas |
| C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez | Tesorero Municipal |
| Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez | Director de Obras Publicas Municipal |
| Lic. Luis Alberto Pérez Hernández | Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale |

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 71

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Ma Guadalupe Ramos]

[Handwritten signature]

Protestan hacer cumplir las leyes, normas, reglamentos que rigen el ramo 33 y el reglamento interno del Consejo Municipal de Desarrollo Social de Tamazunchale San Luis Potosí?

(Si protesto), si asi lo hicieren que la sociedad los reconozca, si no que se los demande. Muchas gracias.

5.- Información relacionado a obras y acciones FISM y FFM 2021

al corte 30 de septiembre de este ejercicio 2021

141 obras en el fondo de infraestructura Social \$ 155,896,694.86

- 43 RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO
- 71 RUBRO: URBANIZACION
- 4 RUBRO: DEPORTE
- 8 RUBRO: ELECTRIFICACION
- 8 RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS
- 4 RUBRO: EDUCACION
- 3 RUBRO: VIVIENDA

25 acciones en el Fondo de Infraestructura Social \$ 4,845,747.70

33 obras en el Fondo de Fortalecimiento \$ 24,014,841.84

9 acciones en el Fondo de Fortalecimiento \$ 39,525,622.82

- RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
- 1 POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES
- 5 RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA
- 3 RUBRO: REQUERIMIENTOS

6.- Ampliación de techos FISM y FFM 2021

Fondo	Techo financiero	Rendimientos	Total de ampliacion de recursos
FISM	\$ 161,556,968.00	\$ 1,144,148.80	\$ 162,701,116.80
FFM	\$ 64,210,227.00	\$ 185,081.51	\$ 64,395,308.51

7.- Modificación de montos en obras y/o acciones FISM y FFM 2021

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 71

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Ma Guadalupe Ramos M.

Adán Ar

M. S. A.

Equipos y...

...

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATO	ADITIVA FISM	TOTAL
2021-1639	COJOLAPA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$ 3,345,767.00	\$ 80,000.00	\$ 3,425,767.00
2021-1641	CHICHICTLA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$ 1,412,671.26	\$ 150,000.00	\$ 1,562,671.26
2021-2176	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,999,900.00	\$ 300,000.00	\$ 3,299,900.00

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATADO		
			FISM	FEDERAL	TOTAL
2021-2099	TEZAPOTLA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,384,449.62	\$ 2,384,449.61	\$ 4,768,899.23
			ADITIVA FISM		
			\$ 250,000.00		

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATO	ADITIVA FISM RENDIMIENTOS	TOTAL
2021-1773	POXANTLA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 798,872.00	\$ 150,000.00	\$ 948,872.00
2021-1767	BUENAVISTA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 977,074.00	\$ 144,000.00	\$ 1,121,074.00

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATADO		
			FISM	ESTATAL	TOTAL
2021-2608	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUENTE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 5,445,581.67	\$ 3,999,824.32	\$ 9,445,405.99
			ADITIVA FISM RENDIMIENTO		
			\$ 850,000.00		



CODESOL

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATO	ADITIVA FFM	TOTAL
2021-1876	TAXICHO	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 513,511.00	\$ 80,000.00	\$ 593,511.00
2021-2211	XINICTLE	REHABILITACION DE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 699,900.00	\$ 100,000.00	\$ 799,900.00

AJUSTES EN MONTOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

NO. OBRA	Obra / Accion	Techo Financiero Actual	Monto adicional	Reduccion de monto	Techo Financiero Final
----------	---------------	-------------------------	-----------------	--------------------	------------------------

RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA

2021-1882	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 20,558,083.53		\$ 1,415,500.53	\$ 19,142,583.00
2021-1884	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 410,749.32	\$ 95,722.94		\$ 506,472.26
2021-1885	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,440,502.59	\$ 234,356.61		\$ 1,674,859.20
2021-1887	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 12,660,287.38	\$ 223,812.06		\$ 12,884,099.44

RUBRO: REQUERIMIENTOS

2021-1888	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 250,000.00	\$ 46,362.97		\$ 296,362.97
2021-1889	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 550,000.00	\$ 64,482.33		\$ 614,482.33

SE ACEPTA LA PROPUESTA Y ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS

8.- Validacion de obras y/o Acciones 2021

Localidad	Obra / Accion	FFM
TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TRAMO SAN ISIDRO - ACHIUICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00

9.- Avances fisicos y financieros de obras y acciones 2021

Presentacion de Avances Fisicos/Financieros FISM y FFM 2021

FORMATO DE ANEXO 1 FISM, AVANCES FISICO Y FINANCIERO

FORMATO DE ANEXO 2 FISM, AVANCES FISICO Y FINANCIERO

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 7!
(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

10.- Asuntos generales

Agradecimiento del Ing. Adelaido Cabañas Hernandez, por su presencia en la reunion de consejo y escuchar las peticiones de los consejeros para llevarle el mensaje al gobernador de nuestro Estado.

A peticion de los consejeros manifiestan atender a las demas comunidades que no han sido beneficiados con algun obra de sus localidades.

11.- Cierre de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 15:27 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

DAMOS FE

Jose Luis Meza Vidales

C. Ing. José Luis Meza Vidales
Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de
Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

C. Ma. Virginia Avila Arguelles
Regidor del H. Cabildo Municipal de
Tamazunchale, S.L.P.

C. Gladiselda Margarita Mentado
Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale,
S.L.P.

Ing. Genaro Anaya Cruz
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Handwritten signatures and notes in blue ink scattered throughout the page, including names like 'Adelaido Cabañas', 'Jose Luis Meza Vidales', 'Virginia Avila Arguelles', 'Gladiselda Margarita Mentado', and 'Genaro Anaya Cruz'.



CODESOL




 C. Juan Gaspar Bautista
 Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de
 Desarrollo Social Municipal




 C. Joaquin Hernandez Jesus
 Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo
 Social Municipal


REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



 C. Simitrio Hernández Hipólito
 Consejero con SEDE en Chapulhuacanito
 Polígono I



 C. Ricardo Ruiz Solis
 Consejero con SEDE en Taman
 Polígono II




 C. Asunción Hernández Hernández
 Consejero con SEDE en Amatitla Taman
 Polígono III




 C. Mónica Santos Antonio
 Consejero con SEDE en Mecatlan
 Polígono IV




 C. Teófilo Hernández
 Consejero con SEDE en Tezapotla
 Polígono V



 C. Adán Aquino Márquez
 Consejero con SEDE en Vega Larga.
 Polígono VI




 C. Guillermo Aquino Elías
 Consejero con SEDE en Palictla
 Polígono VII



 C. Jazmín González Ángeles
 Consejero con SEDE en Retroceso
 Polígono VIII

 www.tamazunchale.gob.mx

 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 71**

 (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Juan Perez Hernandez
Consejero con SEDE en Santiago Centro
Poligono IX

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Fernando Rubio Rubio
Consejero con SEDE en San Francisco
Poligono X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Epitacio López Valle
Consejero con SEDE en Aguazarca
Poligono XI

[Handwritten signature]

C. Ma. Guadalupe Hernández
Consejero con SEDE en La Providencia Poligono XII

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Leonel García Máximo
Consejero con SEDE en Arroyo de los Patos.
Poligono XIII

[Handwritten signature]

C. Margarito Bacilio Pérez
Consejero con SEDE en Cuaxocotitla. Poligono XIV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Joaquín Hernández Jesús
Consejero con SEDE en Rancho nuevo
Poligono XV

[Handwritten signature]

C. Rubén Cervantes Hernández
Consejero con SEDE en Ecuatitla
Poligono XVI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Enrique Reyes Gumecindo
Consejero con SEDE en Barrio del Carmen.
Poligono XVII

[Handwritten signature]

C. Juan Gaspar Bautista
Consejero con SEDE en Los Tamarindos. Poligono XVIII

[Handwritten signature]



CODESOL

C. Simón Hernández Hernández
Consejero con SEDE en Buenos Aires
Polígono XIX

C. Guadalupe Ramos Morales
Consejero con SEDE en San Rafael
Polígono XX

C. Dolores Santos Avendaño
Consejero con SEDE en Plaza Milenio
Polígono XXI

C. Celso Perez Concepcion
Consejero con SEDE en Zona Centro. Polígono XXII

ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas Municipal

C.P. Juan Manuel Castillo Rodriguez
Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

Lic. Luis Alberto Pérez Hernández

Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.
Huasteca sur

Ing. Adelaido Cabañas Hernandez

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Zona Centro, C.P. 71

Vertical column of handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Almendra Morales' and 'Antonio Ramirez'.

[Handwritten signature]

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

[Handwritten signature]

ANEXO ACTA ORD 01
[Handwritten signature]

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS										
2021-1508	90827	SANTA MARIA PICULA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 379,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 379,900.00	100%	0%
2021-1800	33945	MONTE ALEGRE	ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 119,760.55	\$0.00	\$0.00	\$ 119,760.55	100%	100%
2021-1803	33858	CUAJAPA TAMAN	ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 119,760.55	\$0.00	\$0.00	\$ 119,760.55	100%	100%
2021-1804	33877	CUAPILOL	ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAPILOL DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 119,760.55	\$0.00	\$0.00	\$ 119,760.55	100%	100%
2021-1806	33590	AMATITLA SANTIAGO	ESTUDIO GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE MANTOS FREATICOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 119,760.55	\$0.00	\$0.00	\$ 119,760.55	100%	100%
2021-1807	34388	COHAPA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COHAPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 389,511.83	\$0.00	\$0.00	\$ 389,511.83	100%	100%
2021-1809	34489	ENCINO SOLO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 389,511.83	\$0.00	\$0.00	\$ 389,511.83	100%	100%
2021-1810	37515	EL TEPETATE	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 394,400.00	\$0.00	\$0.00	\$ 394,400.00	100%	0%
2021-1812	37546	LA CUCHILLA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 394,400.00	\$0.00	\$0.00	\$ 394,400.00	100%	0%
2021-1813	55890	CUAJAPA SANTIAGO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 380,000.00	100%	100%
2021-1814	58823	SAN ANTONIO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 350,000.00	100%	100%
2021-2099	58094	PAHUAYO	2% IEIFE " CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$0.00	\$ 14,204.91	\$0.00	\$0.00	\$ 14,204.91	70%	0%
2021-2178	143845	SANTA MARIA PICULA	SUPERVISION TECNICA " CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PICULA, TAMAZUNCHALE S.L.P."	\$0.00	\$ 165,085.25	\$ 165,085.25	\$0.00	\$ 330,170.50	60%	0%
2021-2179	155587	SANTA MARIA PICULA	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA "CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PICULA, TAMAZUNCHALE S.L.P."	\$0.00	\$ 95,736.44	\$ 95,736.43	\$0.00	\$ 191,472.87	60%	30%
2021-2180	156823	TEZAPOTLA	SUPERVISION TECNICA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$0.00	\$ 70,741.77	\$ 70,741.77	\$0.00	\$ 141,483.54	60%	0%
2021-2181	239055	TEZAPOTLA	CONTRALORIA SOCIAL "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$0.00	\$ 40,000.00	60%	0%
2021-2070	89317	SAN ISIDRO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO - SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, TRAMO: CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO - SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, SUS TRAMO DEL KM. 0-000.00 AL KM. 1-200.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 358,920.00	\$0.00	\$0.00	\$ 358,920.00	100%	0%
2021-2088	99142	PAPATLACO SANTIAGO	ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PAPTALACO SANTIAGO- TAMACOL, TRAMO: PAPTALACO SANTIAGO - TAMACOL, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM 4+162.85, CON ANCHO DE CORONA DE 6.09 M Y CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 M, LOCALIDAD DE PAPTALACO SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 174,998.00	\$0.00	\$0.00	\$ 174,998.00	100%	100%
2021-2175	99204	EL TEPETATE	ESTUDIO DE PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 194,980.00	\$0.00	\$0.00	\$ 194,980.00	100%	75%
2021-2186	99012	TEMAMATLA	PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 434,967.49	\$0.00	\$0.00	\$ 434,967.49	100%	0%
2021-3842	182013	TAMAN	2% IEIFE "CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DIDACTICA DE 2.5 E. E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE"	\$0.00	\$ 18,168.21	\$0.00	\$0.00	\$ 18,168.21	0%	0%
2021-4090	239034	TEZONTLA	2% IEIFE " CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. PREP. TEZONTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$0.00	\$ 16,347.66	\$0.00	\$0.00	\$ 16,347.66	0%	0%
2021-4092	239048	TAMAZUNCHALE	2% IEIFE " CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ UBICADO EN ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$0.00	\$ 14,385.88	\$0.00	\$0.00	\$ 14,385.88	0%	0%
2021-4093	239050	XOMOCO	2% IEIFE "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 30.00X18.00 MTS"	\$0.00	\$ 10,454.73	\$0.00	\$0.00	\$ 10,454.73	0%	0%

Miguel Ángel López Ramos M, Emilian Pérez

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
 Facultad de...
 ...

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDR	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-4095	239056	TAMAN	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 99,991.50	\$0.00		\$ 99,991.50	0%	0%
TOTAL:				\$0.00	14,845,747.70	3351,663.45	\$0.00	\$5,197,311.15		

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO

2021-1610	55649	TAMAZUNCHALE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,749,987.39	\$0.00	\$0.00	\$3,749,987.39	65%	71%
2021-1617	61400	TECOMATE UNO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,499,900.00	100%	79%
2021-1618	62285	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,299,877.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,299,877.00	100%	100%
2021-1619	62308	ECUATITLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,152,672.36	\$0.00	\$0.00	\$ 3,152,672.36	40%	76%
2021-1620	62436	EL PALMITO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CEIBA, LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,696,662.66	\$0.00	\$0.00	\$ 1,696,662.66	100%	75%
2021-1621	63862	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 999,441.41	\$0.00	\$0.00	\$ 999,441.41	100%	56%
2021-1622	48190	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DOCTORES, EN LA LOCALIDAD DE ZAGATIFAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,799,692.47	\$0.00	\$0.00	\$ 1,799,692.47	80%	30%
2021-1623	48374	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,299,731.23	\$0.00	\$0.00	\$ 1,299,731.23	100%	100%
2021-1687	71158	LAS PALOMAS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,523,200.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,523,200.00	100%	100%
2021-1624	61243	TETITLA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$0.00	\$ 589,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 589,900.00	100%	100%
2021-1626	51930	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL CARMEN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 939,220.44	\$0.00	\$0.00	\$ 939,220.44	80%	70%
2021-1626	65073	IXTLAPALACO	REHABILITACION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,912,426.72	\$0.00	\$0.00	\$ 1,912,426.72	100%	100%
2021-1627	51802	PEMUCHO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 DE CAPACIDAD PARA BENEFICIAR AL BARRIO YACAPA DE LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 705,508.00	\$0.00	\$0.00	\$ 705,508.00	95%	74%
2021-1628	62964	COAXOCOTITLA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO INCLUYE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,666,683.09	\$0.00	\$0.00	\$ 1,666,683.09	100%	58%
2021-1629	61637	COAXOCOTITLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,101,262.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,101,262.00	100%	100%
2021-1630	59117	ZOQUITIPA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,003,525.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,003,525.00	100%	100%
2021-1631	62105	TAMAZUNCHALE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE APALACHES Y EUSEBIO MEMDOZA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA EN COLONIA BUENOS AIRES, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 603,575.26	\$0.00	\$0.00	\$ 603,575.26	100%	100%
2021-1632	53683	IXTEAMEL	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 481,800.00	\$0.00	\$0.00	\$ 481,800.00	100%	100%
2021-1898	53868	IXTEAMEL	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 730,285.51	\$0.00	\$0.00	\$ 730,285.51	100%	100%
2021-1633	57037	MONTE ALEGRE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,307,413.37	\$0.00	\$0.00	\$ 1,307,413.37	85%	77%
2021-1634	57301	CUAJAPA TAMAN	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,119,649.96	\$0.00	\$0.00	\$ 1,119,649.96	60%	80%
2021-1635	57178	AMATITLA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,692,001.83	\$0.00	\$0.00	\$ 1,692,001.83	100%	75%
2021-1636	61831	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DEL CEDRO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$ 126,200.00	\$0.00	\$0.00	\$ 126,200.00	100%	100%
2021-1638	62268	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CUARTEMOC A CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$ 485,371.00	\$0.00	\$0.00	\$ 485,371.00	95%	48%
2021-2094	65564	SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PICULA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 5,554,475.75	\$ 5,554,475.74	\$0.00	\$11,108,951.49	65%	38%
2021-2099	66938	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,634,449.62	\$ 2,384,449.61	\$0.00	\$ 5,018,899.23	70%	32%
2021-1639	79034	COJOLAPA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,425,767.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,425,767.00	65%	30%
2021-1640	81064	TENOSHAPA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENOSHAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,526,537.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,526,537.00	50%	21%

TAMAZUNCHALE S.L.P.
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1541	78533	CHICHICTLA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 1,562,671.26	\$0.00	\$0.00	\$ 1,562,671.26	75%	51%
2021-1542	69378	SAN ISIDRO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTAR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 654,423.95	\$0.00	\$0.00	\$ 654,423.95	90%	71%
2021-1543	66518	ENRAMADITAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 1,648,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,648,900.00	95%	0%
2021-1544	68551	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ZONA CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 233,000.00	100%	100%
2021-1545	68415	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS, EN BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 411,849.98	\$0.00	\$0.00	\$411,849.98	85%	30%
2021-1546	66876	LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 1,293,434.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,293,434.00	100%	100%
2021-1547	88502	AHUEHUEYO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE CIENTO MIL LITROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 825,416.50	\$0.00	\$0.00	\$ 825,416.50	98%	83%
2021-2176	151550	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,299,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,299,900.00	15%	30%
2021-2608	66601	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUENTE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,999,824.32	\$ 5,445,581.67	\$0.00	\$ 850,000.00	\$ 10,295,405.99	10%	30%
2021-2182	108438	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 312,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 312,500.00	100%	100%
2021-2183	92536	TAMAN	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA ENSAD 29 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 145,693.77	\$0.00	\$0.00	\$ 145,693.77	50%	0%
2021-2184	108493	TENCAJAPA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TENCAJAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,499,900.00	25%	30%
2021-2185	105506	CUAPILOL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAPILOL DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,255,149.23	\$0.00	\$0.00	\$ 1,255,149.23	30%	30%
2021-2687	185819	TECOMATE DOS	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 532,467.33	\$0.00	\$0.00	\$ 532,467.33	100%	71%
2021-4083	204562	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$0.00	\$ 1,802,737.66	\$0.00	\$0.00	\$ 1,802,737.66	10%	30%
TOTAL				\$3,999,824.32	\$ 64,555,041.42	\$ 7,938,925.35	\$850,000.00	\$79,344,561.09		

RUBRO: URBANIZACION

2021-1548	53704	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA DEL RIO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,749,369.58	\$0.00	\$0.00	\$ 3,749,369.58	50%	30%
2021-1549	46431	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 809,950.19	\$0.00	\$0.00	\$ 809,950.19	100%	100%
2021-1550	47403	RANCHO NUEVO	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 969,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 969,900.00	100%	100%
2021-1551	47512	XALTIPA	INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES LINDA VISTA Y CALLE OTATLA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 649,400.32	\$0.00	\$0.00	\$ 649,400.32	95%	30%
2021-1771	48719	LAS CABAÑAS	PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 898,504.47	\$0.00	\$0.00	\$ 898,504.47	100%	100%
2021-1704	49305	LIMAYO	PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LIMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,900.14	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.14	100%	100%
2021-1705	49454	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION DE CALLE SOTERO AGUILAR EN BARRIO PEMUCHITLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 999,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 999,900.00	100%	100%
2021-1706	49024	EL LAUREL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1707	49480	EL PIÑAL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,221,525.07	\$0.00	\$0.00	\$ 1,221,525.07	100%	100%
2021-1708	49517	EL RANCHITO	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 979,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 979,900.00	100%	100%
2021-1709	80836	LA LAGUNA	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 949,399.37	\$0.00	\$0.00	\$ 949,399.37	90%	30%
2021-1710	49897	TEZONTLA	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 949,950.00	\$0.00	\$0.00	\$ 949,950.00	96%	65%
2021-1711	49914	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE CALLE TENEXCO EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 698,101.41	\$0.00	\$0.00	\$ 698,101.41	100%	100%

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1712	49962	LA FORTUNA	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,113,844.28	\$0.00	\$0.00	\$ 1,113,844.28	75%	53%
2021-1713	49980	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 949,952.62	\$0.00	\$0.00	\$ 949,952.62	100%	100%
2021-1714	44801	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO EN LA COLONIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 799,900.52	\$0.00	\$0.00	\$ 799,900.52	100%	79%
2021-1715	50020	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE CAPERNAUM Y NAZARETH EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,099,900.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,099,900.50	100%	30%
2021-1716	50107	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 899,193.23	\$0.00	\$0.00	\$ 899,193.23	100%	79%
2021-1717	44704	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE DE LOS BRILLANTES EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 898,335.52	\$0.00	\$0.00	\$ 898,335.52	100%	100%
2021-1718	38161	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 899,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1719	50048	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE CALLE COATZACOALCOS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 449,998.80	\$0.00	\$0.00	\$ 449,998.80	50%	30%
2021-1720	50482	MAZATETL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 899,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1721	50380	BARRIO LAS PALMAS	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 999,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 999,900.00	100%	100%
2021-1722	50712	SAN SEBASTIAN	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,399,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,399,900.00	100%	100%
2021-1724	51167	EL PLATANITO	PAVIMENTACION DE CALLES JARDIN, MANANTIAL, Y CALLE SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 731,824.00	\$0.00	\$0.00	\$ 731,824.00	100%	100%
2021-1726	51670	CUITLAMECACO	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,763.52	\$0.00	\$0.00	\$ 899,763.52	100%	100%
2021-1728	51892	TEXOCHTL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHTL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 734,811.04	\$0.00	\$0.00	\$ 734,811.04	100%	100%
2021-1730	60717	TLACHIQUELILACAPA	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUELILACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 799,998.00	\$0.00	\$0.00	\$ 799,998.00	90%	30%
2021-1754	60888	EL CARRIZAL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,561.88	\$0.00	\$0.00	\$ 899,561.88	100%	75%
2021-1755	61233	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADOR PROFESOR SIXTO, EN BARRIO SAN JUAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 722,738.00	\$0.00	\$0.00	\$ 722,738.00	90%	30%
2021-1756	53689	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLEJON DR. ROBERTO ORTIZ VERA PARTE ALTA, EN BARRIO SAN RAFAEL, SECTOR LA CURVA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 673,078.52	\$0.00	\$0.00	\$ 673,078.52	100%	56%
2021-1757	53884	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL SOL EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 953,658.75	\$0.00	\$0.00	\$ 953,658.75	42%	30%
2021-1758	54042	TEPETZINTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 747,586.00	\$0.00	\$0.00	\$ 747,586.00	100%	100%
2021-1759	54124	GUAXUACO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAXUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,161,753.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,161,753.00	80%	51%
2021-1760	66781	XICOTLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,210,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,210,900.00	100%	30%
2021-1761	62649	BARRIO LA VEGA CUICUATITLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS JOQUITUD BARRIOS, DEL BARRIO LA VEGA CUICUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 467,600.50	\$0.00	\$0.00	\$ 467,600.50	100%	100%
2021-1762	62777	EL INFIERNILLO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 999,734.41	\$0.00	\$0.00	\$ 999,734.41	100%	100%
2021-1763	54147	LA PERITA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PERITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 593,465.10	\$0.00	\$0.00	\$ 593,465.10	65%	79%
2021-1764	54320	POXTLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 499,997.26	\$0.00	\$0.00	\$ 499,997.26	100%	100%
2021-1765	62245	TLAZUAPA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TLAZUAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 499,900.00	80%	30%
2021-1766	54382	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 717,683.95	\$0.00	\$0.00	\$ 717,683.95	75%	66%
2021-1767	54504	BUENAVISTA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 977,074.00	\$0.00	\$ 144,000.00	\$ 1,121,074.00	70%	70%

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1768	54497	CAMARONES	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 785,324.00	\$0.00	\$0.00	\$ 785,324.00	100%	100%
2021-1769	54628	CERRO GRANDE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 838,771.22	\$0.00	\$0.00	\$ 838,771.22	90%	70%
2021-1770	54814	EL ENCINAL	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE, EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 586,552.90	\$0.00	\$0.00	\$ 586,552.90	100%	78%
2021-1772	54936	EL GAVILAN	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 633,975.00	\$0.00	\$0.00	\$ 633,975.00	90%	72%
2021-1773	54933	POXANTLA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 798,872.00	\$0.00	\$150,000.00	\$ 948,872.00	100%	77%
2021-1774	64065	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA NUEVO MEXICO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 580,899.50	\$0.00	\$0.00	\$ 580,899.50	90%	30%
2021-1775	54989	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EUSEBIO MENDOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,737,977.14	\$0.00	\$0.00	\$ 3,737,977.14	96%	74%
2021-1776	55009	EL MAGUEY	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,175,166.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,175,166.00	95%	73%
2021-1777	55282	CHAPULHUACANTO	REHABILITACION CON ASFALTO EN CALLE JULIO HERVERT EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANTO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,377,966.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,377,966.00	95%	79%
2021-1778	77178	TLALNEPANTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEPECTIPAN EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,110,507.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,110,507.00	100%	58%
2021-1779	77080	TLALNEPANTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO CHIATIRA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 886,881.00	\$0.00	\$0.00	\$ 886,881.00	100%	60%
2021-2177	94911	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE MARTIRES DE CANAÑA EN COLONIA LOS TAMARINDOS EN TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 3,067,020.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,067,020.00	85%	30%
2021-1780	68271	MECATLAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO GARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,244,156.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,244,156.50	100%	65%
2021-1782	68205	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLEJON DEL AGUACATE, BARRIO SAN JUAN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 549,832.42	\$0.00	\$0.00	\$ 549,832.42	100%	79%
2021-1783	64831	CUAPACHO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CUAPACHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 473,058.00	\$0.00	\$0.00	\$ 473,058.00	80%	30%
2021-1784	64702	TETLAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLAMAYA, LOCALIDAD TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 613,000.00	100%	100%
2021-1786	66570	TEXOPIS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 550,515.11	\$0.00	\$0.00	\$ 550,515.11	96%	30%
2021-1787	67242	SAN FRANCISCO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA DELEGACION, LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 899,387.57	\$0.00	\$0.00	\$ 899,387.57	40%	30%
2021-1789	64095	XILIAPA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 696,090.77	\$0.00	\$0.00	\$ 696,090.77	25%	30%
2021-1790	63323	TAMAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,499,900.00	50%	30%
2021-1792	67812	TLACUILOLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL RIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 236,485.93	\$0.00	\$0.00	\$ 236,485.93	85%	100%
2021-2188	165651	ARROYO DE LOS PATOS	PAVIMENTACION DE CALLES LOS MANGOS Y CALLE JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 699,945.02	\$0.00	\$0.00	\$ 699,945.02	100%	100%
2021-2195	98836	EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 539,914.51	\$0.00	\$0.00	\$ 539,914.51	100%	62%
2021-2196	105212	EL NARANJAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 599,998.63	\$0.00	\$0.00	\$ 599,998.63	100%	60%
2021-2199	109852	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 499,816.76	\$0.00	\$0.00	\$ 499,816.76	100%	66%
2021-2200	192288	TAMAN	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A ESCUELA EMSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,399,900.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,399,900.50	0%	26%
2021-2690	134090	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 499,866.07	\$0.00	\$0.00	\$ 499,866.07	100%	42%
2021-2691	136422	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE CHUECO DERECHO Y CALLE 5 DE MAYO, EN BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 699,900.00	50%	30%
2021-2694	145414	AQUICHAMEL	CONSTRUCCION DE ANDADOR PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AQUICHAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 439,503.50	\$0.00	\$0.00	\$ 439,503.50	96%	42%
TOTAL				\$	\$ 67,683,167.00	\$	\$ 294,000.00	\$ 68,177,167.00		
RUBRO: DEPORTE										
2021-1794	64394	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN FRACCIONAMIENTO EL SOL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,055,160.11	\$0.00	\$0.00	\$ 2,055,160.11	90%	75%
2021-1796	63647	SANTIAGO CENTRO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO BENTO JUÁREZ, LOCALIDAD SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,054,643.59	\$0.00	\$0.00	\$ 1,054,643.59	100%	100%

M-G...
 S...
 A...
 C...

T...
 M...
 S...
 A...
 C...

E...
 S...
 A...

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDR	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1500	53032	LA CEIBA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIPORTIVO EN LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,319,705.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,319,705.00	50%	40%
2021-1502	53258	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 979,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 979,900.00	100%	100%
				\$0.00	\$ 5,409,406.70	\$0.00	\$0.00	\$ 5,409,406.70		

RUBRO: ELECTRIFICACION

2021-1804	56096	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE 33,000 VOLTS EN UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA. EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 469,993.40	\$0.00	\$0.00	\$ 469,993.40	100%	71%
2021-1807	54579	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN TRES FASES ACSR10, DE CFE, UBICADA EN LA CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA-TAMAZUNCHALE, EN LA COLONIA BUENOS - AIRES INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 799,995.11	\$0.00	\$0.00	\$ 799,995.11	100%	81%
2021-1808	73613	SAN JOSE SANTIAGO	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA QUE ALIMENTARA LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,083,611.32	\$0.00	\$0.00	\$ 1,083,611.32	100%	100%
2021-1809	86519	VEGA LARGA	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN BARRIO IXTAPALCO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 929,419.94	\$0.00	\$0.00	\$ 929,419.94	80%	100%
2021-2200	109259	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA, EXTENSION DE LÍNEA EN 2FN CABLE SEMIAISLADO PARA ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO QUE BENEFICARIA A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA Y LAS INSTITUCIONES LEANDRO SÁNCHEZ SALAZAR Y ENESMAPO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,477,702.70	\$0.00	\$0.00	\$ 1,477,702.70	50%	30%
2021-2208	109501	TAMAN	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA, EXTENSION DE LÍNEA EN 2FN CABLE SEMIAISLADO ACSR 1/0 35 KV Y ACSR 1/0, ASI COMO SUBESTACION DE 25 KVA EN 33000-120240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 493,194.81	\$0.00	\$0.00	\$ 493,194.81	95%	30%
2021-2807	134286	LA BANDERA	CONSTRUCCION DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 199,999.97	\$0.00	\$0.00	\$ 199,999.97	100%	85%
2021-2809	68625	LAS CHACHALACAS	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 349,999.94	\$0.00	\$0.00	\$ 349,999.94	95%	77%
				\$0.00	\$ 5,623,917.19	\$0.00	\$0.00	\$ 5,623,917.19		

RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS

2021-1810	56009	AHUEHUEYO	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 699,900.00	70%	42%
2021-1812	55922	PILCHAPULHUACÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 599,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 599,900.00	100%	40%
2021-1813	60760	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 699,900.00	100%	46%
2021-1814	60975	TOROJATL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DELEGACION EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 699,924.04	\$0.00	\$0.00	\$ 699,924.04	100%	100%
2021-1816	55299	TLALIXCO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, SUBTRAMO CAMINO ZAPOTITLA - TLALIXCO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,032,266.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,032,266.00	60%	30%
2021-1817	55295	PEZMAYO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 797,541.70	\$0.00	\$0.00	\$ 797,541.70	96%	72%
2021-1818	65191	PAHLAYO SAN MIGUEL	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PAHLAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 499,900.00	100%	100%
2021-1723	50951	EL MIRADOR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 500,900.17	\$0.00	\$0.00	\$ 500,900.17	100%	100%
				\$ -	\$ 5,730,231.91	\$ -	\$ -	\$ 5,730,231.91		

RUBRO: EDUCACION

2021-1819	55720	PAHLAYO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 00x8.00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" LA LOCALIDAD DE PAHLAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 765,244.32	\$0.00	\$0.00	\$ 765,244.32	95%	76%
2021-2841	164766	TAMAN	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DIDACTICA DE 2 5 E E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$0.00	\$ 963,403.32	\$0.00	\$0.00	\$ 963,403.32	0%	30%
2021-4085	204165	TEZONTLA	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 E E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. PREP. TEZONTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 817,332.86	\$0.00	\$0.00	\$ 817,332.86	20%	30%
2021-4088	200959	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA AISLADA DE 2 E E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ UBICADO EN ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 719,910.00	\$0.00	\$0.00	\$ 719,910.00	40%	30%
				\$0.00	\$ 3,265,890.50	\$0.00	\$0.00	\$ 3,265,890.50		

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTO FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
RUBRO: VIVIENDA										
2021-1820	59002	AMATITLA TAMAN	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 829,075.44	\$0.00	\$0.00	\$ 829,075.44	95%	85%
2021-1821	59601	TEOZELOG	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOG, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 829,029.22	\$0.00	\$0.00	\$ 829,029.22	100%	100%
2021-2903	135811	TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CINCO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 349,904.30	\$0.00	\$0.00	\$ 349,904.30	98%	38%
				\$0.00	\$ 2,008,008.96	\$ -	\$ -	\$2,008,008.96		
TOTAL:				\$3,999,824.32	\$161,522,203.38	\$8,290,408.80	\$ 1,144,000.00	\$174,956,516.50		

TECHOS: FISM	\$ 161,566,968.00
DISPONIBLE FISM	\$ 34,764.92
RENDIMIENTOS 30 OCT 21	\$ 1,144,148.80
TOTAL DE AMPLIACION RECURSO FISM	\$ 162,701,116.80

M. Guadalupe Ramos M.
C.M. a-8-15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]

[Large handwritten scribble]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A)
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FFM	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
------------------	-----------	-----------------	-----	------------------	-------	------------	---------

RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES

2021-1856	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA (CONAGUA)	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	84%	84%
			\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00		

RUBRO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2021-1857	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 639,117.47		\$ 639,117.47	15%	30%
2021-1858	EL RANCHITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO SAN ANDRES EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 949,064.60		\$ 949,064.60	100%	100%
2021-1859	TANTOYUQUITA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,009,900.00		\$ 1,009,900.00	100%	76%
2021-1861	EL PALMITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,106,877.00		\$ 1,106,877.00	100%	100%
2021-1864	PAGUAYO	MEJORAMIENTO DE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 499,500.00		\$ 499,500.00	100%	100%
2021-1867	BARRIO PROGRESO	MEJORAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 599,900.00		\$ 599,900.00	100%	100%
2021-1869	MECAPALA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 674,943.51		\$ 674,943.51	99%	30%
2021-1870	TEMAMATLA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 584,946.00		\$ 584,946.00	100%	100%
2021-1872	ACALAMAYO	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN JOSÉ - ACALAMAYO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 528,678.00		\$ 528,678.00	100%	100%
2021-1873	COYOL (VEGA LARGA)	MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRONQUE PAHUAYO - COYOL (VEGA LARGA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE COYOL (VEGA LARGA) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,231,581.00		\$ 1,231,581.00	95%	76%
2021-1874	LA REFORMA (EL LINDERO)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (EL LINDERO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 699,990.14		\$ 699,990.14	100%	100%
2021-1876	TAXICHO	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 593,511.00		\$ 593,511.00	90%	30%
2021-1877	AGUAZARCA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,551,400.00		\$ 2,551,400.00	95%	77%
2021-1878	LIMATITLA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 821,817.31		\$ 821,817.31	100%	100%
2021-1879	HUICHAPA	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE GRAVA ARENA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,920.00		\$ 799,920.00	80%	71%
2021-1880	TIXCUAYUCA	MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 798,675.06		\$ 798,675.06	100%	0%
2021-1881	BUENOS AIRES RETROCESO	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,900.00		\$ 799,900.00	70%	51%
2021-2190	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LOS NARANJOS TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 399,900.00		\$ 399,900.00	100%	100%
2021-2193	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ANDADOR JUAN ESCUTIA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 254,900.00		\$ 254,900.00	95%	30%
2021-2194	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ANDADOR EN ARROYO TENCAHAPA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 384,904.50		\$ 384,904.50	100%	77%

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A)
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2021-2197	COXOTLA	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 884,859.47		\$ 884,859.47	50%	30%
2021-2198	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE MEXICO EN BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,049,432.00		\$ 1,049,432.00	30%	30%
2021-2201	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LA CAÑADA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 246,998.99		\$ 246,998.99	85%	30%
2021-2202	TIANGUISPICULA	MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 879,900.00		\$ 879,900.00	30%	30%
2021-2204	TLALIXCO	MEJORAMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 124,950.56		\$ 124,950.56	100%	100%
2021-2211	XINICTLE	REHABILITACION DE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,900.00		\$ 799,900.00	80%	49%
2021-2214	EL CHAPARRAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO, LOCALIDAD EL CHAPARRAL	\$ 249,297.02		\$ 249,297.02	100%	30%
2021-2216	COAHUICA	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COAHUICA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 399,996.45		\$ 399,996.45	100%	100%
2021-2907	XILIAPA	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 267,009.17		\$ 267,009.17	0%	85%
2021-3840	ATLAJQUE	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO CON RETIRO DE SUBESTACION TRANSFORMADOR EXISTENTE Y PUESTA EN MARCHA DE UNO NUEVO DE 15 KVA 13200-120/240 V QUE ALIMENTA A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 207,588.88		\$ 207,588.88	80%	0%
2021-2220	TACIAL	MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,449,900.00		\$ 1,449,900.00	25%	30%
2021-4247	MECACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUB ESTACION EN OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 94,999.97		\$ 94,999.97	95%	0%
2021-1795	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN BARRIO SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,610,583.74		\$ 1,610,583.74	40%	30%
	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TRAMO SAN ISIDRO - ACHIQUICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00		
			\$ 25,194,841.84	\$ -	\$ 25,194,841.84		

RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA

2021-1882	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 19,142,583.00		\$ 19,142,583.00	64%	64%
2021-1884	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 506,472.26		\$ 506,472.26	71%	71%
2021-1885	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,674,859.20		\$ 1,674,859.20	83%	83%
2021-1887	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 12,884,099.44		\$ 12,884,099.44	75%	75%
2021-2910	TAMAZUNCHALE	APLICACION DE PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA EL PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 306,000.00		\$ 306,000.00	100%	100%
TOTAL			\$ 34,514,013.90	\$ -	\$ 34,514,013.90		

RUBRO: REQUERIMIENTOS

2021-1888	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 296,362.97		\$ 296,362.97	79%	79%
2021-1889	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 614,482.33		\$ 614,482.33	79%	79%
2021-1892	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00	71%	71%
TOTAL			\$ 1,260,845.30		\$ 1,260,845.30		

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 01

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FFM	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
TOTAL:			\$63,969,701.04	\$0.00	\$63,969,701.04		

TECHOS: FFM	\$	64,210,227.00	
DISPONIBLE FFM	\$	240,525.96	\$ 185,081.51
RENDIMIENTOS FFM 30 OCT 21	\$	185,081.51	
TOTAL DE AMPLIACION DE RECURSO FFM	\$	64,395,308.51	

M. Guadalupe Ramos M.
 ERIGIDA
 2015

