



CODESOL

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 14:19 Horas, del día 10 del mes de octubre de 2022, reunidos los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar a cabo la Reunión ordinaria Número Once del Consejo de Desarrollo Social Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 109 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista
- 2.- Verificación de quórum legal
- 3.- Instalación legal de la asamblea
- 4.- Actualización de techo financiero FISM y FFM 2022
- 5.- Bajas y modificación de nombres y montos en proyectos de obras y acciones de los fondos FISM y FFM 2022
- 6.- Propuesta de aprobación de obras y/o acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM y del Fondo de Fortalecimiento Municipal FFM 2022
- 7.- Presentación de avances físicos y financiero en obras y/o acciones de FISM y FFM 2022
- 8.- Asuntos generales
- 9.- Cierre de la sesión

1.- Pase de lista

Se procede al pase de lista por parte del Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervet:

Ing. Jose Luis Meza Vidales, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; C. Ma. Virginia Avila Arguelles, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Mtra. Gladiselda Margarita Mentado, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Gaston Rivera Hervet, Coordinador de Desarrollo Social Municipal y Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal; C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en Chapulhuacanito, zona 1; C. Hipolita Hernandez Navarro, Consejero sede en Tamán, zona 2; C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3; C. Lucio Obispo Garcia, Consejero sede en Atlajque, zona 4; C. Silvia Hernandez Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5; C. Jesus Hernandez Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6; C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7; C. Alberta Gonzalez Gutierrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8; C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10; C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11; C. Arcadia Lazaro Martinez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12; C. Nereida Garcia Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13; C. Demecia Hernandez Valladares, Consejero

🌐 www.tamazunchale.gob.mx

📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Zona Centro, C.P. 79960


CODESOL

Sede en Zoquitipa, zona 14; C. Joaquin Hernandez Jesus, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15, C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetlama, zona 16; C. Victor Manuel Pozos Guzman, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17; C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero sede en Zacatipan, zona 18; C. Juan Perez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19; C. Eligio Manuel Acosta Gonzalez, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20; C. Sofia Hernandez Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21; C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez, Tesorero Municipal y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Lic. Luis Alberto Pérez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez, Director de Obras Públicas y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Adelaido Cabañas Hernandez, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 23 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

3.- Instalación Legal de la Asamblea

En uso de la voz el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervet.

“Declaro formalmente y legal instalada esta asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 14:26 horas del día 10 de octubre del presente año.”

4.- Actualizacion de techo financiero FISM y FFM 2022

Techo Financiero FISM	Rendimiento Financiero FISM	TOTAL
\$ 185,578,039.00	\$ 3,501,427.24	\$ 189,079,466.24
Techo Financiero FFM	Rendimiento Financiero FFM	TOTAL
\$ 70,885,894.00	\$ 563,484.58	\$ 71,449,378.58

5.- Bajas y modificacion de nombres y montos en proyectos de obras y acciones de los fondos FISM y FFM 2022

BAJAS

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FISM	FFM
2022-1503	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,995,192.43	

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Ce P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: V. P. Garcia, etc.]

2022-1508	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 812,000.00	
2022-1404	TAMAZUNCHALE	PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	\$ 474,000.00	
2022-1351	TAMAZUNCHALE	FONDO DE CONTINGENCIAS		\$ 770,218.30
2022-3592	TEZONTLA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 162,895.92	
2022-1500	TEMAMATLA	CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,384,248.72	

REPROGRAMACION DE RECURSOS FISM Y FFM

	FISM
AJUSTES DE VIVIENDA CON INVIES	68101.67
PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	\$ 474,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 812,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN	\$ 1,995,192.43
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 162,895.92
RENDIMIENTOS FISM 2022	\$ 817,519.61
CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 4,384,248.72
	\$ 8,713,958.35

	FFM
RENDIMIENTOS FFM 2022	\$ 563,484.58
SALDO DISPONIBLE FFM	\$ 1,661,516.71
FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 770,218.30
	\$ 2,995,219.59

\$ 2,431,735.01

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	SALDO DISPONIBLE FISM	ASIGNACION DE RECURSO FISM
2022-1404		PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS	\$ 1,116,000.00	
	TAMAN	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 442,000.00
	CHAPULHUACANITO	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 200,000.00
TOTAL CONTRATADO				\$ 642,000.00

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

FE DE ERRATAS

DICE

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M
2022-2760	XILHUAZO	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE XILHUAZO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00

DEBE DECIR

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M
2022-2760	XILHUAZO	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE LINDA VISTA Y FRIJOLILLO EN LA LOCALIDAD DE XILHUAZO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00

DICE

RUBRO: VIVIENDA 49 ACCIONES

LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	ESTATAL	TOTAL
TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO QUINCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 1,230,000.00
ATEHUAC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCHO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 328,000.00	\$ 328,000.00	\$ 656,000.00
LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SIETE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 287,000.00	\$ 287,000.00	\$ 574,000.00
TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ONCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 451,000.00	\$ 451,000.00	\$ 902,000.00
TEXOPIS	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCHO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 328,000.00	\$ 328,000.00	\$ 656,000.00
		\$ 2,009,000.00	\$ 2,009,000.00	\$ 4,018,000.00

DEBE DECIR

RUBRO: VIVIENDA 49 ACCIONES

LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	TOTAL DE LA OBRA	MUNICIPAL (F I S M)	ESTATAL (FISE)	SUPERVICION	TOTAL CON SUPERVICION (OBRA + SUPERVICION)
ATEHUAC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC	\$ 644,881.36	\$ 316,881.36	\$ 328,000.00	\$ 11,118.64	\$ 656,000.00
TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETITLA	\$ 1,370,372.89	\$ 673,372.89	\$ 697,000.00	\$ 23,627.11	\$ 1,394,000.00
TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC	\$ 1,128,542.38	\$ 554,542.38	\$ 574,000.00	\$ 19,457.62	\$ 1,148,000.00
LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO	\$ 806,101.70	\$ 396,101.70	\$ 410,000.00	\$ 13,898.30	\$ 820,000.00

www.tamazunchale.gob.mx \$ 3,949,898.33 \$ 1,940,898.33 \$ 2,009,000.00 \$ 68,101.67 \$ 4,018,000.00

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

AJUSTES EN TECHOS FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE OBRA	LOCALIDAD	ACCION	TECHO APROBADO FISM	FISM	ADITIVA RENDIMIENTO FISM	TOTAL
2022-1592	BARRIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,153,479.04	\$ -	\$ 118,552.58	\$ 1,272,031.62
2022-1491	AMATITLA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,164,145.03	\$ -	\$ 121,684.00	\$ 1,285,829.03
2022-1360	LA LAGUNA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,069,624.79	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 1,099,624.79
2022-3589	ATLAJQUE	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 350,824.14		\$ 78,313.21	\$ 429,137.35
2022-1596	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,712,065.44		\$ 108,560.40	\$ 2,820,625.84
2022-1494	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DON PEDRO, ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 405,406.13		\$ 22,000.18	\$ 427,406.31
				\$ -	\$ 479,110.37	

AJUSTES EN TECHOS FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE OBRA	LOCALIDAD	ACCION	TECHO APROBADO FISM	AMPLIACION FISM	REDUCCION DE MONTO EN FISM	TOTAL
2022-3586	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,540,302.83		\$ 101,903.94	\$ 1,438,398.89
					\$ 101,903.94	

AJUSTES EN TECHOS FINANCIEROS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CLAVE OBRA	LOCALIDAD	ACCION	TECHO APROBADO FFM	AMPLIACION FFM	REDUCCION DE MONTO EN FFM	TOTAL
2022-1349	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 670,000.00		\$ 50,000.00	\$ 620,000.00
2022-1348	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 340,000.00	\$ 50,000.00		\$ 390,000.00
2022-1664	TAMAZUNCHALE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 200,000.00	\$ 30,000.00		\$ 230,000.00
				\$ 80,000.00	\$ 50,000.00	

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

6.- Aprobacion de obras y/o acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM y del Fondo de Fortalecimiento Municipal FFM 2022

RUBRO	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FISM
-------	-----------	-----------------	------

AGUA Y SANEAMIENTO

TAMAN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 300,000.00
TEMAMATLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 2) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,762,055.63
TEMAMATLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 4) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,216,829.15
TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ISRAEL, EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 159,280.88
XINICTLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEXINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 600,000.00

\$ 5,038,165.66

ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS

EL COYOL SAN FRANCISCO	3% IEIFE "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ENRIQUETA, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 26,764.98
------------------------	---	--------------

\$ 26,764.98

DESARROLLO URBANO

		FISM	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL FISM + RENDIMIENTO FISM
TETLAMA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLAMAYA, EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 333,800.00		
XICUILAPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XICUILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 692,711.66		

 www.tamazunchale.gob.mx

 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**

 **(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**



CODESOL

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

LA FORTUNA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 58,470.48	\$ 248,301.83	\$ 306,772.31
TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA GRACIANO SANCHEZ EN LA COLONIA ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 211,569.87	\$ -	\$ 211,569.87
LA CUCHILLA	CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO A ENESMAPO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 337,717.69		
		\$ 1,634,269.70	\$ 248,301.83	\$ 518,342.18

EDUCACION

		FISM	APORTACION BENEFICIARIOS	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL
EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ENRIQUETA, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 692,166.01	\$ 200,000.00		\$ 892,166.01
LA PEÑITA SANTIAGO	REHABILITACION DE PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 100,000.00		\$ 90,107.41	\$ 190,107.41
		\$ 792,166.01			

DEPORTES

		FISM
TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 506,976.33
		\$ 506,976.33
TOTAL FISM:		\$7,998,342.68

RUBRO	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FFM
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
EL BANCO (SAN FRANCISCO)		REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 75,000.00
CUAJAPA TAMAN		REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 600,000.00
EL TEPETATE		REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 943,543.17
			\$ 1,618,543.17

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.R. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Diana Patricia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUBRO: REQUERIMIENTOS

GASTOS INDIRECTOS

TAMAZUNCHALE	3% IEIFE "MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 187 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 16,821.10
EL PALMITO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICUAR EN BARRIO LA CEIBA, EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 308,000.00
TOTAL FFM		\$ 324,821.10

Techo FISM	\$	189,079,466.24
Disponible FISM	\$	-

Techo FFM	\$	71,449,378.58
Disponible FFM	\$	1,021,855.32

3% Indirectos FISM	\$	5,567,341.17
Disponible Indirectos FISM	\$	-

3% Indirectos FFM	\$	2,126,576.82
Disponible Indirectos FFM	\$	276.42

se aprueba con 23 votos a favor de los presentes

Armando G. Pks

7.- Presentacion de obras y acciones en los avances fisicos y financiero de FISM y FFM 2022

www.tamazunchale.gob.mx
Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960
(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS										
2022-1393	87848	RANCHO NUEVO	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 149,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 149,988.00	100%	30%
2022-1394	87855	EL LAUREL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 149,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 149,988.00	100%	30%
2022-1395	87850	PAHUAYO SAN MIGUEL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 149,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 149,988.00	100%	30%
2022-1396	87851	TAMAN	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN BARRIO LINDAVISTA DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P.	\$0.00	\$ 149,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 149,988.00	100%	30%
2022-1396	87853	BARRIO LAS PALMAS	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$0.00	\$ 149,988.00	\$0.00	\$0.00	\$ 149,988.00	0%	30%
2022-1401	86876	TAMAZUNCHALE	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$ 400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 400,000.00	10%	10%
2022-1402	87857	SAN ANTONIO	"SUPERVISION TECNICA" CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L.P.	\$0.00	\$ 22,790.46	\$ 22,790.46	\$0.00	\$ 45,580.92	80%	0%
2022-1403	87858	SAN ANTONIO	"ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L.P	\$0.00	\$ 16,278.90	\$ 16,278.90	\$0.00	\$ 32,557.80	80%	0%
2022-1504	142986	CHAPULHUACANITO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 348,000.00	100%	100%
2022-1506	128760	EL NARANJAL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 202,188.00	\$0.00	\$0.00	\$ 202,188.00	0%	30%
2022-1507	128807	SAN ISIDRO	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+173.48 A ENTORQUE SUBTRAMO SAN FRANCISCO - XINICTLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 205,384.96	\$0.00	\$0.00	\$ 205,384.96	0%	0%
2022-2428	172703	TIANGUISPICULA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA 5 RAMALES DE CARRETERA TIANGUISPICULA - HUICHINTLA TRAMO 5 RAMALES DE CARRETERA TIANGUISPICULA - HUICHINTLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+800 ORIGEN TIANGUISPICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$	238,848.24	\$0.00	\$0.00	\$ 238,848.24	0%	30%
2022-2429	172738	TEZONTLA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO) - TEZONTLA TRAMO ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO) - TEZONTLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+300 ORIGEN ("T") CARR. TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$	162,895.92	\$0.00	\$0.00	\$ 162,895.92	0%	0%
2022-2430	135020	EL CARRIZAL	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO (DTU) DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$	190,958.04	\$0.00	\$0.00	\$ 190,958.04	40%	0%
2022-2431	135076	CUATZONTITLA	EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CUATZONTITLA, ENTORQUE A CARRETERA MECATLAN, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM 2+000, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$	81,634.65	\$0.00	\$0.00	\$ 81,634.65	0%	0%
2022-2433	172756	CUATZONTITLA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA) - CUATZONTITLA. TRAMO ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA) - CUATZONTITLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+900 ORIGEN ("T") CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P.	\$	193,196.84	\$0.00	\$0.00	\$ 193,196.84	0%	0%
2022-2434	135115	TENEXCO	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO (DTU) DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$	213,504.96	\$0.00	\$0.00	\$ 213,504.96	100%	0%
2022-3124	189037	EL TEPETATE	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L.P	\$0.00	\$ 498,798.00	\$0.00	\$0.00	\$ 498,798.00	0%	0%

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including 'Domingo Garcia' and 'Roberto'.

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-1486	123167	ARROYO DE LOS PATOS	REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,277,286.86	\$0.00	\$0.00	\$ 2,277,286.86	5%	0%
2022-1488	136188	TANTOYUQUITA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,135,210.45	\$0.00	\$ 67,713.19	\$ 1,202,923.64	85%	30%
2022-1489	136194	TILAPA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$ 1,057,145.10	90%	30%
2022-1490	136198	AGUAZARCA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,600,000.00	0%	0%
2022-1491	136204	AMATITLA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,164,145.03	\$0.00	\$0.00	\$ 1,164,145.03	50%	39%
2022-1493	136207	CUAPILOL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,360,162.14	\$0.00	\$0.00	\$ 3,360,162.14	0%	0%
2022-1494	136215	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DON PEDRO, ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$ 405,406.13	100%	83%
2022-1495	136533	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 664,889.24	\$0.00	\$0.00	\$ 664,889.24	80%	30%
2022-1496	136600	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 997,056.81	\$0.00	\$0.00	\$ 997,056.81	85%	85%
2022-1497	136726	CUICUATITLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUICUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,226,272.35	\$0.00	\$0.00	\$ 2,226,272.35	0%	0%
2022-1498	136817	EL TEPETATE	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,988,039.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,988,039.82	0%	0%
2022-1499	136918	LA CUCHILLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,563,537.79	\$0.00	\$0.00	\$ 1,563,537.79	0%	0%
2022-1502	137097	TENEXTIPA	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,057,520.32	\$0.00	\$0.00	\$ 1,057,520.32	0%	30%
2022-2435	137202	TIXCUAYUCA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 695,210.80	\$0.00	\$0.00	\$ 695,210.80	90%	30%
2022-2436	138705	XICOTLA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,994,266.77	\$0.00	\$0.00	\$ 1,994,266.77	0%	0%
2022-2437	138739	LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,146,964.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,146,964.82	20%	30%
2022-2751	168330	EL GAVILAN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 551,802.74	\$0.00	\$0.00	\$ 551,802.74	0%	30%
2022-2752	168905	ZOPILOAPA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 518,160.40	\$0.00	\$0.00	\$ 518,160.40	0%	0%
2022-2753	168970	PALICTLA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,081,541.21	\$0.00	\$0.00	\$ 1,081,541.21	10%	30%
2022-2754	169684	SANTIAGO CENTRO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO Y LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,082,952.72	\$0.00	\$0.00	\$ 1,082,952.72	0%	0%
2022-2755	170413	IXTEAMEL	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,046,167.52	\$0.00	\$0.00	\$ 1,046,167.52	5%	30%
2022-2756	170609	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,343,048.26	\$0.00	\$0.00	\$ 1,343,048.26	5%	0%

Large handwritten signature on the left side of the page.

Large handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

[Handwritten signatures and notes at the top of the page]

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-3125	188905	ECUATITLA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 278,397.00	\$0.00	\$0.00	\$ 278,397.00	0%	0%
2022-3581		ATLAJQUE	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 14,536.00	\$0.00	\$0.00	\$ 14,536.00	0%	0%
2022-3583		EL CARRIZAL	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 17,500.00	0%	0%
2022-3584		CUAPACHO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA LA LOCALIDAD DE CUAPACHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 533,901.84	\$0.00	\$0.00	\$ 533,901.84	0%	0%
2022-3585		TENEXCO	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$ 33,200.00	0%	0%
2022-3586		XOCHIAYO SANTIAGO	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$ 16,700.00	0%	0%
2022-3597		TAMAZUNCHALE	3% IEIFE "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 26,784.98	\$0.00	\$0.00	\$ 26,784.98	0%	0%
2022-3598		ATEHUAC	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$0.00	\$ 11,118.84	\$0.00	\$0.00	\$ 11,118.84	0%	50%
2022-3600		TETITLA	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$0.00	\$ 23,627.11	\$0.00	\$0.00	\$ 23,627.11	0%	50%
2022-3601		TEOZELOC	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$0.00	\$ 19,457.82	\$0.00	\$0.00	\$ 19,457.82	0%	50%
2022-3602		LOS NARANJOS SANTIAGO	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$0.00	\$ 13,888.30	\$0.00	\$0.00	\$ 13,888.30	0%	50%
TOTAL:				\$0.00	\$4,613,326.46	\$39,069.38	\$0.00	\$4,652,395.82		

RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO

2022-1352	88565	MECAPALA	REHABILITACION DEL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 391,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 391,500.00	100%	85%
2022-1360	87145	LA LAGUNA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,089,824.78	\$0.00	\$0.00	\$ 1,089,824.78	100%	88%
2022-1391	87242	XINICTLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 413,477.04	\$0.00	\$0.00	\$ 413,477.04	0%	0%
2022-1382	87582	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 883,857.04	\$0.00	\$0.00	\$ 883,857.04	80%	84%
2022-1383	87627	TEXOCHITL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 883,857.04	\$0.00	\$0.00	\$ 883,857.04	0%	30%
2022-1384	87734	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 893,717.04	\$0.00	\$0.00	\$ 893,717.04	20%	84%
2022-1365	87783	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 755,340.98	\$ 755,340.98	\$0.00	\$ 1,510,681.96	5%	30%
2022-1386	87794	COJOLAPA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 545,220.01	\$0.00	\$0.00	\$ 545,220.01	100%	100%
2022-1387	80569	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,006,240.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,006,240.00	85%	48%
2022-1484	123005	AHUJIMOL	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUJIMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 358,500.00	70%	30%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISIM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-2757	170878	CERRO GRANDE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 551,802.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 551,802.74	0%	0%
2022-2758	170922	CUAJAPA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	0%	0%
2022-3126	198807	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 442,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 442,000.00	0%	0%
2022-3127	198839	TAMAN	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 442,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 442,000.00	0%	0%
2022-3573		POXANTLA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN TANQUE DE REGULACION DE 50 M3, LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 988,274.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 988,274.46	0%	30%
2022-3574		SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,550,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,550,000.00	0%	0%
2022-3575		SAN ANTONIO	TERMINACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 643,799.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 643,799.88	0%	0%
TOTAL				\$ -	\$ 44,228,049.71	\$ 766,340.88	\$ 67,713.19	\$ 45,049,103.88		

RUBRO: URBANIZACION

2022-1388	87802	MECACHIQUICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 1,092,313.25	\$ 0.00	\$ -	\$ 1,092,313.25	23%	30%
2022-1389	87825	MECATLÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 1,057,837.04	\$ 0.00	\$ 158,007.72	\$ 1,213,844.76	35%	30%
2022-1370	90150	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE ANDADOR EN CALLEJON DEL AGUACATE, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 863,157.16	\$ 0.00	\$ 157,372.08	\$ 1,020,529.22	30%	30%
2022-1371	87859	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,001,435.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001,435.28	95%	30%
2022-1372	87860	ZOQUITIPA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 950,149.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 950,149.01	30%	30%
2022-1373	88243	AHUJUEYO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AHUJUEYO - BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE AHUJUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,604,998.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,604,998.88	0%	0%
2022-1374	90026	PILCHAPULHUACÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 840,880.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 840,880.20	0%	0%
2022-1375	88714	VEGA LARGA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (ZONA CENTRO), EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 727,949.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 727,949.79	15%	30%
2022-1376	89105	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,155,172.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,155,172.00	50%	30%
2022-1377	80089	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTRELLA, EN FRACCIONAMIENTO EL SOL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,355,064.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,355,064.52	20%	30%
2022-1378	84256	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,408,143.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,408,143.00	70%	30%
2022-1379	94314	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$ 0.00	\$ 1,983,199.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,983,199.00	0%	0%
2022-1380	96082	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CLUB DE LEONES, EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,080,305.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080,305.00	5%	30%
2022-1381	98968	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 2,492,649.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,492,649.00	0%	0%
2022-1382	98748	EL PIÑAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EPIGENIO GARCIA, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 293,081.89	\$ 1,693,081.89	60%	0%
2022-1383	98853	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 2,110,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,110,125.00	0%	0%
2022-1384	91509	EL INFIERNILLO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE, EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,189,529.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,189,529.97	8%	30%



CODESOL

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including 'Dinero aserica' and other illegible scribbles.

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	FISM	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-1365	93662	MAZATETL	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 944,515.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 944,515.46	0%	30%
2022-1367	90540	CACALACAYO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 593,620.83	\$ 0.00	\$ 129,200.61	\$ 722,821.24	100%	58%
2022-1388	90675	LIMAJYO	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 800,951.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,951.21	100%	79%
2022-1511	99573	TECOMATE UNO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 853,110.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 853,110.47	70%	30%
2022-1513	99900	TEMACUIL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD TEMACUIL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,391,085.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,391,085.78	40%	30%
2022-1590	117599	TETLAMA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAMAYA, EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 800,952.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,952.28	0%	30%
2022-1581	99114	PEMUCHO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LINDAVISTA EN BARRIO ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,539,917.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,539,917.77	15%	0%
2022-1592	123407	BARRIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,153,479.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,153,479.04	85%	30%
2022-1583	124760	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 579,956.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 579,956.19	90%	83%
2022-1594	137585	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 2,198,538.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,198,538.95	5%	0%
2022-1595	136147	CHILOCUIL TAMAN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHILOCUIL TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 815,729.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 815,729.24	70%	30%
2022-1598	137887	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 2,712,085.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,712,085.44	60%	0%
2022-1597	124920	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV EDUCACION A E P CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X E W EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 753,245.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 753,245.59	60%	30%
2022-1626	126086	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P.	\$ 0.00	\$ 1,057,720.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,057,720.33	20%	30%
2022-1628	125095	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,198,100.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,198,100.51	20%	30%
2022-1629	125979	PEMUCHTITLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHTITLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 983,966.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 983,966.36	30%	30%
2022-1630	126118	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA UN NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,774,785.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,774,785.84	1%	0%
2022-1631	127854	SAN ANDRES	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. HERIBERTO MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,540,587.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,540,587.23	20%	0%
2022-1632	128954	BARRIO BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P.	\$ 0.00	\$ 1,040,419.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,040,419.03	50%	30%
2022-1633	129047	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 1,745,841.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,745,841.00	0%	43%
2022-1634	133591	COJOLAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P.	\$ 0.00	\$ 884,585.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 884,585.79	50%	0%
2022-1636	133810	LAS CABAÑAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 1,289,285.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,289,285.99	60%	30%
2022-1637	138213	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OTOÑO EN COLONIA LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 2,873,923.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,873,923.72	0%	0%
2022-1639	139250	SAN JOSE SANTIAGO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 1,076,979.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,076,979.03	0%	0%

Vertical handwritten notes on the left margin, including 'Hernan G. Flores' and other illegible scribbles.

Vertical handwritten notes on the right margin, including 'Rafael' and other illegible scribbles.

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Handwritten signatures and notes at the top right of the page.

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV, FISICO	AV, FINANCIERO
2022-2438	138779	POXTLA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,104,293.97	\$0.00	\$0.00	\$ 1,104,293.97	20%	30%
2022-2439	138812	TAMAN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,387,500.56	\$0.00	\$0.00	\$ 1,387,500.56	40%	30%
2022-2441	138831	XICUILAPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE ACCESO A XICUILAPA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 883,475.95	\$0.00	\$0.00	\$ 883,475.95	5%	30%
2022-2442	138890	TIANGUISPICULA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A HUICHINTLA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,063,832.23	\$0.00	\$0.00	\$ 1,063,832.23	100%	30%
2022-2443	138929	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO EN BARRIO CUACUMUL DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,125,888.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,125,888.82	50%	30%
2022-2444	139019	ENCINO SOLO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AHUATL EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,489,315.85	\$0.00	\$0.00	\$ 1,489,315.85	0%	0%
2022-2445	139049	LA PROVIDENCIA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 698,868.50	\$0.00	\$0.00	\$ 698,868.50	100%	30%
2022-2446	139084	LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 846,575.55	\$0.00	\$0.00	\$ 846,575.55	88%	30%
2022-2447	139113	TOROJATL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE DE ACCESO AL BARRIO TLACHIHUALAMEL EN LA LOCALIDAD DE TOROJALT, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,061,168.19	\$0.00	\$0.00	\$ 1,061,168.19	50%	30%
2022-2448	139431	COAXOCOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,086,570.32	\$0.00	\$0.00	\$ 1,086,570.32	80%	30%
2022-2750	139472	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA TENCAXAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,420,000.00	5%	30%
2022-2449	139490	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO CALVARIO, EL TIGRE Y RANCHO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,347,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,347,000.00	0%	30%
2022-2450	139550	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,259,865.84	\$0.00	\$0.00	\$ 1,259,865.84	30%	30%
2022-2759	170976	CAMARONES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 446,226.15	\$0.00	\$0.00	\$ 446,226.15	0%	0%
2022-2760	171055	XILHUAZO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE XILHUAZO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	0%	0%
2022-2761	171102	BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	0%	0%
2022-2762	171130	COXOTLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 718,737.84	\$0.00	\$0.00	\$ 718,737.84	0%	0%
2022-2763	171175	TEXOJOL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEXOJOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 722,524.32	\$0.00	\$0.00	\$ 722,524.32	0%	0%
2022-2764	171601	CERRO GRANDE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 644,080.77	\$0.00	\$0.00	\$ 644,080.77	0%	0%
2022-2765	171612	PAHUAYO	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 500,000.00	0%	0%
2022-2767	171672	TLALOCUIL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALOCUIL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	0%	0%
2022-2769	171688	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 506,371.95	\$0.00	\$0.00	\$ 506,371.95	10%	0%

Large handwritten signature on the left side of the page.

Large handwritten signature on the right side of the page.

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Diana Garcia

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISIM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-2770	171738	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD IXTLA (IXTLA SANTIAGO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	0%	0%
2022-2771	171804	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE RIVERA DEL RIO, DE LA COLONIA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 630,700.31	\$0.00	\$0.00	\$ 630,700.31	0%	0%
2022-2772	171840	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO RIVERA, DE LA COLONIA EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 471,401.38	\$0.00	\$0.00	\$ 471,401.38	0%	0%
2022-2773	171965	EL BANCO (SAN FRANCISCO)	CONSTRUCCION DE ANDADOR, EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 700,000.00	0%	0%
2022-2774	171988	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL A IXTALPALACO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	0%	30%
2022-2775	172017	XALTIPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 689,474.15	\$0.00	\$0.00	\$ 689,474.15	0%	0%
2022-3576		COLONIA NEZAHUALCOYOTL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 928,901.41	\$0.00	\$0.00	\$ 928,901.41	0%	0%
2022-3577		PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 802,376.71	\$0.00	\$0.00	\$ 802,376.71	0%	0%
TOTAL				\$ -	\$ 79,698,201.79	\$ -	\$ 735,682.28	\$ 80,433,884.07		

RUBRO: DEPORTE

2022-1841	138304	JALTOCAN FRANCISCO	SAN CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,623,616.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,623,616.00	0%	0%
2022-1843	138418	HUAZALINGO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE HUAZALINGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,578,477.06	\$0.00	\$0.00	\$ 1,578,477.06	0%	0%
2022-1844	138454	CHICHICTLA	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 808,798.37	\$0.00	\$0.00	\$ 808,798.37	3%	30%
2022-1845	138527	SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,000,000.00	40%	0%
2022-2451	139615	TEPEYAC	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,195,330.77	\$0.00	\$0.00	\$ 1,195,330.77	15%	30%
2022-2452	139633	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,539,406.21	\$0.00	\$0.00	\$ 1,539,406.21	0%	0%
2022-2453	139659	PAGUAYO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,071,128.71	\$0.00	\$0.00	\$ 1,071,128.71	0%	0%
2022-2459	139681	GUAXCUACO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,395,745.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,395,745.00	0%	0%
2022-2470	139712	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 661,373.13	\$0.00	\$0.00	\$ 661,373.13	68%	59%
				\$ -	\$ 11,873,675.25	\$ -	\$ -	\$ 11,873,675.25		

RUBRO: ELECTRIFICACION

2022-1846	130405	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$	\$ 400,000.00	\$0.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	80%	71%
2022-3579		TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA REAL ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,048,935.42	\$0.00	\$0.00	\$ 1,048,935.42	0%	0%
2022-3580		TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,280,677.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,280,677.82	0%	0%
2022-3582		TLALIXCO	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,000,000.00	0%	0%
2022-3583		ENRAMADITAS	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,000,000.00	0%	0%
2022-3584		VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO IXTALPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,019,935.70	\$0.00	\$0.00	\$ 1,019,935.70	0%	0%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Handwritten signatures and names: V. P. H., J. P. C., D. J. Garcia, and others.

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2022-3585		AMATITLA TAMAN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 874,978.35	\$0.00	\$0.00	\$ 874,978.35	0%	0%
2022-3586		LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,540,302.83	\$0.00	\$0.00	\$ 1,540,302.83	0%	0%
				\$ -	\$ 12,164,830.12	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 12,264,830.12		

RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS

2022-1380	114236	SAN SEBASTIAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,337,355.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,337,355.00	8%	30%
2022-1391	93976	PEZMAYO SANTIAGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 937,581.14	\$0.00	\$0.00	\$ 937,581.14	5%	30%
2022-1392	115070	CUITLAMECACO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,412,703.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,412,703.00	0%	30%
2022-1647	134788	TAXICHO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, BARRIO AXOXHUIL (AGUA VERDE) DE LA LOCALIDAD DE TAXICHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 2,705,909.29	\$0.00	\$0.00	\$ 2,705,909.29	0%	0%
2022-1649	135120	TLACHIQUILILACAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 2,157,537.59	\$0.00	\$0.00	\$ 2,157,537.59	25%	0%
2022-1651	136505	XILIAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,334,785.11	\$0.00	\$0.00	\$ 1,334,785.11	30%	30%
2022-1652	136589	EL PALMITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,678,424.03	\$0.00	\$0.00	\$ 3,678,424.03	0%	0%
2022-1656	136583	CACATEO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CACATEO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,037,518.60	\$0.00	\$0.00	\$ 3,037,518.60	0%	0%
2022-2471	139820	ACALAMAYO	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 975,761.32	\$0.00	\$0.00	\$ 975,761.32	0%	0%
2022-2783	172189	COAHUICA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAHUICA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	0%	0%
2022-2786	172275	EL ENCINAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE, EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 500,000.00	0%	0%
				\$ -	\$ 10,077,575.08	\$ -	\$ -	\$ 10,077,575.08		

RUBRO: EDUCACION

2022-2780	172443	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6 00 X 8 00 M. Y OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 892,166.01	\$0.00	\$0.00	\$ 892,166.01	0%	0%
				\$0.00	\$892,166.01	\$0.00	\$0.00	\$892,166.01		

ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

2022-2782	172518	EL PLATANITO	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	0%	0%
				\$750,000.00						

RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

2022-2472	139722	LA CEIBA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 797,132.76	\$0.00	\$0.00	\$ 797,132.76	0%	0%
2022-3587		COYOL (VEGA LARGA)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COYOL (VEGA LARGA), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 500,000.00	0%	0%
2022-3588		XOCHIAYO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 127,363.31	\$0.00	\$ 827,895.46	\$ 955,258.77	0%	0%
2022-3589		ATLAJQUE	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 350,824.14	\$0.00	\$0.00	\$ 350,824.14	0%	0%
				\$ -	\$ 1,775,320.21	\$ -	\$ 827,895.46	\$ 2,603,215.67		

www.tamazunchale.gob.mx
Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960
(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

[Handwritten signatures and initials]

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISIM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
RUBRO: VIVIENDA										
2022-3590	185325	TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO QUINCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 615,000.00	\$ 673,372.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,288,372.89	0%	50%
2022-3557	187450	ATEHUAC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCHO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 328,000.00	\$ 316,881.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 644,881.36	0%	50%
2022-3559	187523	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SIETE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 287,000.00	\$ 398,101.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 685,101.70	0%	50%
2022-3559	187679	TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ONCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 451,000.00	\$ 554,542.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,005,542.38	0%	50%
2022-3590		BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 127,383.30	\$ 0.00	\$ 952,836.70	\$ 1,080,000.00	0%	0%
				\$ 1,081,000.00	\$ 2,089,281.83	\$ 0.00	\$ 952,836.70	\$ 4,701,898.33		

[Large handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
------------------	-----------	-----------------	-------	------------------------------	-------	------------	---------

RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES

2022-1342	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 2,885,000.00	\$ -	\$ 2,885,000.00	74%	74%
			\$ 2,885,000.00				

RUBRO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2022-1405	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,016,361.52	\$ -	\$ 1,016,361.52	30%	30%
2022-1406	LIMATITLA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,210,019.71	\$ -	\$ 1,210,019.71	100%	30%
2022-1407	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,471,320.91	\$ -	\$ 2,471,320.91	0%	0%
2022-1409	TLACUILOLA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 890,242.75	\$ -	\$ 890,242.75	100%	80%
2022-1410	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO, DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 833,144.65	\$ -	\$ 833,144.65	65%	30%
2022-2417	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,224,194.40	\$ -	\$ 1,224,194.40	100%	100%
2022-2420	HUICHAPA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,374,450.46	\$ -	\$ 1,374,450.46	15%	30%
2022-2422	EL CHAPARRAL	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD EL CHAPARRAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,135,224.67	\$ -	\$ 1,135,224.67	0%	0%
2022-2424	TECOMATE DOS	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TECOMATE DOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,350,121.10	\$ -	\$ 1,350,121.10	0%	0%
2022-2870	LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 783,842.01	\$ -	\$ 783,842.01	0%	0%
2022-2872	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,432,076.36	\$ -	\$ 2,432,076.36	0%	0%
2022-2874	BUENOS AIRES RETROCESO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO	\$ 606,332.21	\$ -	\$ 606,332.21	0%	0%
2022-3603	BARRIO PROGRESO	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 193,320.00	\$ -	\$ 193,320.00	0%	0%
2022-3604	SANTIAGO CENTRO	MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN AV. CUAUHTEMOC CARRETERA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 36,461.70	\$ -	\$ 36,461.70	0%	0%
2022-3605	TLAMAYA SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	0%	0%
2022-3606	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 187 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 560,703.54	\$ -	\$ 560,703.54	0%	0%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signatures and notes at the top of the page]

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-3607	AHUEHUEYO	REHABILITACION DE CALLE AHUEHUETL EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 930,953.59	\$ -	\$ 930,953.59	0%	0%
2022-3608	BUENAVISTA	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	0%	0%
2022-3609	EL PIÑAL	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMEÑO GARCIA, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 194,244.44	\$ -	\$ 194,244.44	0%	0%
2022-3611	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JARDINES DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	0%	0%
2022-3613	TAMACOL	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,390,502.31	\$ -	\$ 1,390,502.31	0%	0%
2022-3614	MECAPALA	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 324,264.62	\$ -	\$ 324,264.62	0%	0%
			\$ 21,337,780.95	\$ -	\$ 21,337,780.95		

RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA

2022-1343	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 19,844,329.15		\$ 19,844,329.15	51%	51%
2022-1345	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 488,737.06		\$ 488,737.06	50%	50%
2022-1346	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 1,768,024.95		\$ 1,768,024.95	58%	58%
2022-1347	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 12,889,714.50		\$ 12,889,714.50	69%	69%
2022-2425	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 420,000.00	\$ -	\$ 420,000.00	0%	0%
2022-2427	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	42%	42%
TOTAL			\$ 35,910,805.66		\$ 35,910,805.66		

RUBRO: REQUERIMIENTOS

2022-2568	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO LA CRUZ	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2567	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2568	ARROYO DE LOS PATOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.80	\$ 5,479.20	\$ 54,792.00	0%	0%
2022-2569	CACALACAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2570	COJOLAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2571	EL LAUREL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2572	LAS CHACHALACAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2573	TANTOYUQUITA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2574	TAXICHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-2575	XICOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 30,135.60	\$ 3,348.40	\$ 33,484.00	0%	0%
2022-2576	LAS CABAÑAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2577	TEZONTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2578	EL CHAPARRAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2579	TECOMATE DOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2580	EL PALMITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2581	EL PALMITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA CEIBA, EL PALMITO	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2582	TEMACUIL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2585	TIANGUISPICULA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,168.00	\$ 9,132.00	\$ 91,320.00	0%	0%
2022-2586	LIMAJYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2587	TECOMATE UNO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2589	SANTA MARÍA PICULA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2616	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2617	TENEXCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2618	TEPETZINTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2619	ENCINO SOLO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2620	LA LAGUNA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.80	\$ 5,479.20	\$ 54,792.00	0%	0%
2022-2621	EL PIÑAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2622	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN ZACATIPAN	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2623	LAS PALOMAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,610.01	\$ 76,100.06	100%	100%
2022-2624	EL NARANJAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2625	LA CUCHILLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2626	EL TEPETATE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2627	BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2628	CUIXCUATITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2629	PALICTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2630	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 32,875.23	\$ 3,652.80	\$ 36,528.03	100%	100%
2022-2631	XILIAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2632	AHUEHUEYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.84	\$ 5,479.20	\$ 54,792.04	100%	100%

[Large handwritten signature on the left side of the page]

[Large handwritten signature on the right side of the page]

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-2633	CUAPILOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.84	\$ 5,479.20	\$ 54,792.04	100%	100%
2022-2634	IXTEAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,610.01	\$ 76,100.06	100%	100%
2022-2635	MAZATÉTL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.84	\$ 5,479.20	\$ 54,792.04	100%	100%
2022-2636	XALTIPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2637	HUAZALINGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2638	IXTAPALACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2639	XOMOCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2640	TACIAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2641	TENEXTIPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2643	TEXOCHITL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2646	TEOZELOC	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2648	TAMACOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2649	TETLAMA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2650	ECUATITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 32,875.23	\$ 3,652.80	\$ 36,528.03	100%	100%
2022-2651	XINICTLE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2653	CERRO GRANDE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2654	SAN ISIDRO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2655	POXANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2656	BARRIO PROGRESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2657	SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 76,708.80	\$ 8,523.20	\$ 85,232.00	0%	0%
2022-2658	SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 79,448.40	\$ 8,827.60	\$ 88,276.00	0%	0%
2022-2659	CAMARONES	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2660	EL COYOL SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 46,573.20	\$ 5,174.80	\$ 51,748.00	0%	0%
2022-2661	EL GAVILÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2662	EL ENCINAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2663	JALTOCÁN SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2664	LA BANDERA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2665	AGUAZARCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 79,448.40	\$ 8,827.60	\$ 88,276.00	0%	0%
2022-2669	AGUAZARCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,188.00	\$ 9,132.00	\$ 91,320.00	0%	0%

[Large handwritten signature on the left margin]

[Large handwritten signature on the right margin]

 www.tamazunchale.gob.mx
 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.** Zona Centro, C.P. 79960
 (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-2684	CUAJAPA TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2685	ZOPILOAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2686	LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2687	EL PLATANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2689	BUENOS AIRES RETROCESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2691	CACATEO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2692	CHILOCUIL TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.80	\$ 5,479.20	\$ 54,792.00	0%	0%
2022-2694	BARRIO DE GUADALUPE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2695	LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2697	TLALNEPANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2698	TLALNEPANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2699	SANTIAGO CENTRO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 109,584.00	\$ 12,176.00	\$ 121,760.00	0%	0%
2022-2700	XOCHIAYO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2701	BARRIO PROGRESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2705	TLAMAYA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2707	GUAXCUACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 109,584.00	\$ 12,176.00	\$ 121,760.00	0%	0%
2022-2708	PEZMAYO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2709	AHUEHUEYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2710	PAPATLACO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2711	COAHUICA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2712	AMATITLA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2714	CUAJAPA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2716	TETITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.00	\$ 7,610.00	\$ 76,100.00	0%	0%
2022-2717	ZOQUITIPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2719	TEXOJOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2721	COAXOCOTITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2722	CUATZONTITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.86	\$ 4,566.00	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2724	MECATLÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 60,271.02	\$ 6,696.78	\$ 66,967.80	100%	100%
2022-2725	AXHUMOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%

Handwritten signatures and notes on the left side of the table.

Handwritten signatures and notes on the right side of the table.

Vertical handwritten note: "Acreditación 6/1/20"

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-2726	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2727	MECACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2729	MECAPALA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.98	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2730	SAN ANTONIO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.55	\$ 1,826.39	\$ 18,263.94	100%	100%
2022-2732	TLALOCUIL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2734	PEMUCHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,187.75	\$ 9,131.97	\$ 91,319.72	100%	100%
2022-2736	EL CARRIZAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.65	\$ 5,479.18	\$ 54,791.83	100%	100%
2022-2737	TEZAPOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2739	TEZAPOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2740	TIXCUAYUCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%
2022-2744	SOQUIAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2745	TLALIXCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%
2022-2746	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO SAN RAFAEL	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2748	IXTLAPALACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2749	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO SAN MIGUEL	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2783	BUENAVISTA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2794	PAGUAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 35,614.80	\$ 3,957.20	\$ 39,572.00	0%	0%
2022-2795	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2796	EL MIRADOR	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2797	AMATITLA TAMAN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2798	TAMAN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 38,354.40	\$ 4,261.60	\$ 42,616.00	0%	0%
2022-2817	PAHUAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2819	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.00	\$ 6,088.00	\$ 60,880.00	0%	0%
2022-2825	ACUAPICH (PIXTEYO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.00	\$ 4,566.00	\$ 45,660.00	0%	0%
2022-2834	CHICHICTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2835	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2838	LIMATITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2839	PEMUCHITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2841	TILAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%
2022-2843	EL RANCHITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.00	\$ 3,044.00	\$ 30,440.00	0%	0%

Handwritten notes on the left side of the table, including 'Humberto Flores'.

Handwritten notes and signatures on the right side of the table.

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2022-2846	EL INFIERNILLO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 13,698.01	\$ 1,522.00	\$ 15,220.01	100%	100%
2022-2847	LOS CERRITOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2848	ACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.61	\$ 1,826.40	\$ 18,264.01	100%	100%
2022-2850	COYOL (VEGA LARGA)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2852	VEGA LARGA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2854	CUAPACHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2855	CUITLAMECACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2857	TEMAMATLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2858	AQUICHAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 13,697.95	\$ 1,522.00	\$ 15,219.95	100%	100%
2022-2860	ATEHUAC	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2861	ATLAJQUE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2863	ENRAMADITAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2864	PAYANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2865	TEXOPI	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.55	\$ 1,826.39	\$ 18,263.94	100%	100%
2022-2867	TLACHIHUALAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 24,656.33	\$ 2,739.59	\$ 27,395.92	100%	100%
			\$ 5,999,721.44	\$ 666,835.74	\$ 6,666,357.18		
2022-2868	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO APICOLA	\$ 69,368.00	\$ -	\$ 69,368.00	100%	100%
PROTECCION SOCIAL EN SALUD							
2022-1660	TAMAZUNCHALE	BRIGADAS MEDICAS DE SALUD	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	52%	52%
GASTOS INDIRECTOS							
2022-1348	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 340,000.00		\$ 340,000.00	74%	74%
2022-1349	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 670,000.00		\$ 670,000.00	43%	43%
2022-1350	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 115,879.30		\$ 115,879.30	100%	100%
2022-1664	TAMAZUNCHALE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	99%	99%
2022-3615	AXHUMOL	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 475,600.00		\$ 475,600.00	0%	0%
			\$ 1,801,479.30		\$ 1,801,479.30		

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483) 36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8.- Asuntos generales

C. Victor Manuel Pozos Guzman, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17 en usos de la voz comenta que en el Barrio del Carmen solicitaron lamparas para el alumbrado publico y salieron de mala calidad, el Coordinador de Desarrollo Social el Ing. Gasto Rivera Hervert le contesta que esas lamparas ya fueron reportadas a la Direccion de Alumbrado Publico para atender esa peticion de los vecinos del Barrio

9.- Cierre de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 15:25 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.



DAMOS FE

[Handwritten signature]

C. Ing. Jose Luis Meza Vidales
Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de
Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

[Vertical handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Ma. Virginia Avila Arguelles
Regidor del H. Cabildo Municipal de
Tamazunchale, S.L.P.

[Handwritten signature]

C. Gladiselda Margarita Mentado
Regidor del H. Cabildo Municipal de
Tamazunchale, S.L.P.

[Handwritten signature]

Ing. Gaston Rivera Hervert
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. Hipolita Hernandez Navarro
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de
Desarrollo Social Municipal

C. Victor Manuel Pozos Guzman
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de
Desarrollo Social Municipal

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL**

[Handwritten signature]
C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en
Chapulhuacanito, zona 1

[Handwritten signature]
C. Hipolita Hernandez Navarro, Consejero sede en
Tamán, zona 2

[Handwritten signature]
C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero
sede en Amatitlla Santiago, zona 3

[Handwritten signature]
C. Lucio Obispo Garcia, Consejero sede en
Atlaque, zona 4

[Handwritten signature]
C. Silvia Hernandez Reyes, consejero sede
en Tezapotla, zona 5

[Handwritten signature]
C. Jesus Hernandez Arellanos, Consejero sede
en Vega Larga, zona 6

[Handwritten signature]
C. Pedro Esteban Florentino, Consejero
sede en Palictla, zona 7

[Handwritten signature]
C. Alberta Gonzalez Gutierrez, Consejero sede en
Retocesos, zona 8

🌐 www.tamazunchale.gob.mx
📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.
☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Zona Centro, C.P. 79960



CODESOL

C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10

Emiliano Ramos

C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11

Hermilo Flores

C. Arcadia Lazaro Martinez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12

Arcadia Lazaro

C. Nereida Garcia Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13

Nereida Garcia

C. Demecia Hernandez Valladares, Consejero sede en Zoquitipa, zona 14

Demecia Hernandez

C. Joaquin Hernandez Jesus, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15

Joaquin Hernandez

C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetlama, zona 16

Ruben Cervantes

Ruben Cervantes

C. Victor Manuel Pozos Guzman, Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17

Victor Manuel Pozos

C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero sede en Zacatipan, zona 18

Rosalinda Antonio

C. Juan Perez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19

Juan Perez Campos

C. Eligio Manuel Acosta Gonzalez, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20

Eligio Manuel Acosta

C. Sofia Hernandez Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21

Sofia Hernandez Antonio

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Zona Centro, C.P. 79960

Querejano



ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Director de Obras Publicas Municipal

C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez

Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

Lic. Luis Alberto Pérez Hernández

Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.
Huasteca sur

Ing. Adelaido Cabañas Hernandez

● www.tamazunchale.gob.mx

📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10