



CODESOL

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

### ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 13:26 Horas, del día 12 del mes de diciembre de 2022, los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale reunidos en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar a cabo la Reunión ordinaria Número Trece del Consejo de Desarrollo Social Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista
- 2.- Verificación de quórum legal
- 3.- Instalación legal de la asamblea
- 4.- Bajas, Modificación de nombres y montos en proyectos de obras y acciones de los Fondos FISM y FFM 2022
- 5.- Propuesta de aprobación de obras y/o acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal FFM 2022 y otros recursos
- 6.- Presentación de avances físicos y financiero en obras y/o acciones de FISM y FFM 2022
- 7.- Asuntos generales
- 8.- Cierre de la sesión

#### 1.- Pase de lista

Se procede al pase de lista por parte del Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervet:

Ing. Jose Luis Meza Vidales, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; C. Ma. Virginia Avila Arguelles, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Mtra. Gladiselda Margarita Mentado, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Gaston Rivera Hervet, Coordinador de Desarrollo Social Municipal y Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal; C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en Chapulhuacanito, zona 1; C. Hipolita Hernandez Navarro, Consejero sede en Tamán, zona 2; C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3; C. Lucio Obispo Garcia, Consejero sede en Atlajque, zona 4; C. Silvia Hernandez Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5; C. Jesus Hernandez Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6; C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7; C. Alberta Gonzalez Gutierrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8; C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10; C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11; C. Arcadia Lazaro Martinez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12; C. Nereida Garcia Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13; C. Demecia Hernandez Valladares, Consejero Sede en Zoquitipa, zona 14; C. Joaquin Hernandez Jesus, Consejero sede en Tepetzintla, zona 15, C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Tetzama, zona 16; C. Victor Manuel Pozos Guzman,



[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)  
**Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**  
**(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**

Vertical handwritten signatures on the left margin.

Vertical handwritten signatures on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



CODESOL

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

Consejero sede en Barrio del Carmen, zona 17; C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero sede en Zacatipan, zona 18; C. Juan Perez Campos, Consejero sede en Buenos Aires, zona 19; C. Eligio Manuel Acosta Gonzalez, Consejero sede en Los Naranjos, zona 20; C. Sofia Hernandez Antonio, Consejero sede en San Miguel, zona 21; C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez, Tesorero Municipal y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Lic. Luis Alberto Pérez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez, Director de Obras Públicas y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Adelaido Cabañas Hernandez, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

Vertical handwritten signature on the left margin.

Vertical handwritten signature on the right margin.

2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 22 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

3.- Instalación Legal de la Asamblea

En uso de la voz el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Gaston Rivera Hervet.

“Declaro formalmente y legal instalada esta Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 13:31 horas del día 12 de diciembre del presente año.”

4.- Bajas, Modificacion de nombres y montos en proyectos de obras y acciones de los fondos FISM y FFM 2022

FE DE ERRATAS

Bajas por duplicidad de proyectos capturados en la plataforma del SIDESORE

Table with 3 columns: NO. OBRA, LOCALIDAD, OBRA. It lists two entries for energy distribution projects in Tlalixco and Enramaditas.

FE DE ERRATAS

DICE

Table with 6 columns: NO. OBRA, LOCALIDAD, OBRA, FISM, RENDIMIENTOS FISM, TOTAL. It details a project in El Piñal with FISM and total amounts.

DEBE DECIR

Table with 6 columns: NO. OBRA, LOCALIDAD, OBRA, FISM, RENDIMIENTOS FISM, TOTAL. It provides the corrected project description for the El Piñal project.

Large vertical handwritten signature on the left margin.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483) 36 1 81 20 / (483) 36 2 02 10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

## Presentacion de obras conveniadas con recursos FISE

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA	FISE
2022-4922	TLALIXCO	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$140,316.21
2022-4923	ENRAMADITAS	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS (SECTOR 1), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$182,450.36
2022-4924	ENRAMADITAS	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS (SECTOR 2, 3 Y 4) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$493,698.96
2022-4925	EL RANCHITO	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$100,000.93
2022-4926	ENRAMADITAS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$856,494.33
2022-4927	ENRAMADITAS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$3,165,215.90
2022-4928	EL RANCHITO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$506,366.05
2022-4929	TLALIXCO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$793,358.60
			<b>\$6,237,901.34</b>

## Presentacion de obras conveniadas con recursos Federal

LOCALIDAD	OBRA
TLALNEPANTLA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN HUICHILLO LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.
TLALNEPANTLA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN FRIJOLILLO LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.
TLALNEPANTLA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CHOTEO LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.
TLALNEPANTLA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS PALMAS LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.
LA BANDERA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

## Presentacion de obras con recurso FISM

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA	FISM
2022-1646	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00

 [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

 (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

NO. OBRA	LOCALIDAD	OBRA	FISM
2022-3579	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA REAL ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,048,935.42
2022-3580	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,280,677.82
2022-3584	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,019,935.70
2022-3585	AMATITLA TAMAN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 874,978.35
2022-3586	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,438,398.89
2022-4581	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,376,285.12
2022-4582	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,392,320.46
2022-4583	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ALTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,195,671.22
2022-4585	PAYANTLA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,300,000.00
			<b>\$ 11,427,202.98</b>

**AJUSTES EN TECHO FINANCIERO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

El 01 de diciembre del presente año se recibe un oficio del instituto de vivienda del estado de San Luis Potosi en referencia al programa de vivienda de las acciones cuarto dormitorio donde indica que realiza un deposito de las economias informadas al respecto por un monto de \$ 1,271.79 (Mil doscientos setenta y un pesos 79/100 m.n.)

aparte se generaron economias de 0.39 (treinta y nueve centavos) durante el proceso de la licitacion de obras, este recurso se destina a gastos indirectos en el programa de:

CLAVE OBRA	LOCALIDAD	ACCION	TECHO APROBADO FISM	AMPLIACION MONTO EN FISM	TOTAL
2022-1401	TAMAZUNCHALE	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 371,812.00	\$ 1,272.18	\$ 373,084.18

*[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)  
**Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.** **Zona Centro, C.P. 79960**  
**(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**

**AJUSTES EN TECHOS FINANCIEROS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS**

CLAVE OBRA	ACCION	TECHO APROBADO FFM	REDUCCION DE MONTO EN FFM	AMPLIACION DE MONTO EN FFM	TOTAL
2022-1349	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 620,000.00	\$ 40,488.00		\$ 579,512.00
2022-1664	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 230,000.00	\$ 2,386.00		\$ 227,614.00
2022-1348	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 390,000.00		\$ 42,874.00	\$ 432,874.00
			\$ 42,874.00		

**OTROS AJUSTES EN LOS MONTOS FINANCIEROS**

CLAVE OBRA	ACCION	TECHO APROBADO FFM	REDUCCION DE MONTO EN FFM	AMPLIACION DE MONTO EN FFM	SUMA TOTAL
2022-1342	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 2,885,000.00	\$ 635,496.00		\$ 2,249,504.00
2022-2427	EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00	\$ 30,929.00		\$ 469,071.00
2022-2425	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 312,260.40	\$ 107,739.60		\$ 204,520.80
2022-1347	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 12,889,714.50		\$ 660,000.00	\$ 13,549,714.50
2022-1346	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,768,024.95		\$ 81,000.00	\$ 1,849,024.95
			\$ 774,164.60	\$ 741,000.00	SE DISPONE UN SALDO A FAVOR \$ 33164.60 para reprogramar
			(-)	(=)	\$ 33,164.60

**RECURSO DISPONIBLE PARA REPROGRAMAR**

CLAVE OBRA	ACCION	TECHO APROBADO FFM	AJUSTE AL MONTO EN TECHO FFM	REPROGRAMAR SALDOS
2022-1343	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 19,844,329.15	\$ 16,235,817.40	\$ 3,608,511.75
2022-3604	MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. CUAUHTEMOC CARRETERA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 36,461.70	\$ 36,400.01	\$ 61.69

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures]*

Rendimiento Financiero FFM corte 30 de Noviembre de ejercicio fiscal		\$ 805,438.11
Saldo disponible FFM 2022		87193.75
otros saldo disponibles de los ajustes de seguridad publica y aguas residuales		\$ 33,164.60
		<b>\$ 4,534,369.90</b>

**5.- Aprobacion de obras y/o acciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal FFM 2022 y otros recursos**

Fondo a los Municipios Productores de Hidrocarburos

RUBRO	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	RAMO 23
-------	-----------	-----------------	---------

**AGUA Y SANEAMIENTO**

RANCHO NUEVO		CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 100 M3, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 901,000.00
--------------	--	---	---------------

RUBRO	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FFM	RENDIMIENTO FFM	TOTAL
-------	-----------	-----------------	-----	-----------------	-------

**RUBRO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

<b>SANTIAGO</b>	BARRIO PROGRESO	REHABILITACION DE MURO DE CONTENSIION EN COLONIA SAN MARCOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 11,900.00	\$ 11,900.00
	IXTLAPALACO	MANTENIMIENTO DE NORIA EN ESCUELA PRIMARIA TEODORO R. GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 56,559.54	\$ 56,559.54
	ENRAMADITAS	MEJORAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA PARA PROTECCION DE POZO DE AGUA EN BARRIO IZHOAPAN EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 83,900.00	\$ -	\$ 83,900.00
	TLALNEPANTLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 612,601.80		\$ 612,601.80
	TEZAPOTLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 857,878.00		\$ 857,878.00

*[Handwritten signatures: Heriberto, Denise Garcia]*

*[Handwritten signatures and initials]*

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]*

LA CUCHILLA	REVESTIMIENTO INCLUYE PIEDRA Y ARENA EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 56,500.00	\$ 56,500.00
PEMUCHO	REHABILITACION CON CONCRETO EN CALLE, DE LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 82,900.00	\$ -	\$ 82,900.00
EL PIÑAL	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA JULIAN CARRILLO TRUJILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
LALAXTZINTLA	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LALAXTZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 43,200.00	\$ 43,200.00
MAZATETL	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 95,406.00	\$ 95,406.00
TEZONTLA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 158,000.00	\$ 158,000.00
BARRIO DE GUADALUPE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
EL RANCHITO	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 12,646.37	\$ 43,872.57	\$ 56,518.94
LA PEÑITA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
RANCHO NUEVO	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
TAMAZUNCHALE	REENCARPETACION EN TRAMOS AISLADOS EN AVENIDA JUAREZ 1ERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,366,919.88		\$ 1,366,919.88
TAMAZUNCHALE	BACHEO PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS EN AVENIDA JUAREZ PRIMERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 712,085.74		\$ 712,085.74
		\$ 3,728,931.79	\$ 805,438.11	

**TOTAL FFM \$ 4,534,369.90**

Disponible FFM \$ -

se aprueba con 22 votos a favor de los presentes

**6.- Presentacion de obras y acciones en los avances fisicos y financiero de FISM y FFM 2022**

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P**  
**EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
<b>RUBRO: GASTOS INDIRECTOS</b>								
2022-1393	87848	RANCHO NUEVO	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, PARA LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 149,988.00	\$ 0.00	\$ 149,988.00	100%	96%
2022-1394	87855	EL LAUREL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD EL LAUREL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 149,988.00	\$ 0.00	\$ 149,988.00	100%	96%
2022-1395	87850	PAHUAYO SAN MIGUEL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 149,988.00	\$ 0.00	\$ 149,988.00	100%	96%
2022-1396	87851	TAMAN	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN BARRIO LINDAVISTA DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 149,988.00	\$ 0.00	\$ 149,988.00	100%	96%
2022-1398	87853	BARRIO LAS PALMAS	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 149,988.00	\$ 0.00	\$ 149,988.00	100%	96%
2022-1401	86876	TAMAZUNCHALE	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 373,084.18	\$ 0.00	\$ 373,084.18	40%	40%
2022-1402	87857	SAN ANTONIO	"SUPERVISION TECNICA" CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 22,790.46	\$ 22,790.46	\$ 45,580.92	80%	0%
2022-1403	87858	SAN ANTONIO	"ATENCION SOCIAL" CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 18,278.90	\$ 18,278.90	\$ 32,557.80	80%	0%
2022-1504	142986	CHAPULHUACANITO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 348,000.00	\$ 0.00	\$ 348,000.00	100%	100%
2022-1508	128790	EL NARANJAL	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 202,188.00	\$ 0.00	\$ 202,188.00	60%	30%
2022-1507	128807	SAN ISIDRO	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ISIDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+173.46 A ENTRONQUE SUBTRAMO SAN FRANCISCO - XINICTLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 205,384.98	\$ 0.00	\$ 205,384.98	90%	90%
2022-2428	172703	TIANGUISPICULA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA 5 RAMALES DE CARRETERA TIANGUISPICULA - HUICHINTLA. TRAMO 5 RAMALES DE CARRETERA TIANGUISPICULA - HUICHINTLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+800 ORIGEN TIANGUISPICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 238,648.24	\$ 0.00	\$ 238,648.24	100%	89%
2022-2429	172738	TEZONTLA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO) - TEZONTLA. TRAMO ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - CHAPULHUACANITO) - TEZONTLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+300 ORIGEN ("T") CARR. TAMAZUNCHALE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 162,895.92	\$ 0.00	\$ 162,895.92	70%	30%
2022-2430	135020	EL CARRIZAL	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO (DTU) DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 190,958.04	\$ 0.00	\$ 190,958.04	75%	89%
2022-2431	135078	CUATZONTITLA	EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO CUATZONTITLA, ENTRONQUE A CARRETERA MECATLAN, SUBTRAMO DE KM 0+000 AL KM 2+000, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 81,834.65	\$ 0.00	\$ 81,834.65	90%	78%





**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2433	172756	CUATZONTITLA	DICTAMEN TECNICO: CARRETERA ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA) - CUATZONTITLA. TRAMO ("T" CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA) - CUATZONTITLA. SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+800 ORIGEN ("T") CARR. TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 193,196.84	\$ 0.00	\$ 193,196.84	90%	30%
2022-2434	135115	TENEXCO	ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO UNIFICADO (DTU) DEL TRAMITE DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL POR EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 213,504.96	\$ 0.00	\$ 213,504.96	100%	92%
2022-3124	189037	EL TEPETATE	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 498,798.00	\$ 0.00	\$ 498,798.00	100%	0%
2022-3125	188905	ECUATITLA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 278,397.00	\$ 0.00	\$ 278,397.00	100%	100%
2022-3591	248775	ATLAJQUE	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 14,536.00	\$ 0.00	\$ 14,536.00	30%	100%
2022-3593	246782	EL CARRIZAL	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00	100%	100%
2022-3594	226898	CUAPACHO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA LA LOCALIDAD DE CUAPACHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 533,901.84	\$ 0.00	\$ 533,901.84	0%	0%
2022-3595	246787	TENEXCO	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 33,200.00	\$ 0.00	\$ 33,200.00	100%	100%
2022-3596	246808	KOCHIAYO SANTIAGO	ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE KOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 16,700.00	\$ 0.00	\$ 16,700.00	100%	100%
2022-3597	227416	TAMAZUNCHALE	3% IEIFE "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 26,764.98	\$ 0.00	\$ 26,764.98	0%	0%
2022-3598	224897	ATEHUAC	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$ 11,118.64	\$ 0.00	\$ 11,118.64	0%	100%
2022-3600	224947	TETITLA	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$ 23,827.11	\$ 0.00	\$ 23,827.11	0%	100%
2022-3601	224984	TEOZELOC	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$ 19,457.62	\$ 0.00	\$ 19,457.62	0%	100%
2022-3602	224989	LOS NARANJOS SANTIAGO	2 % SUPERVISION "CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS"	\$ 13,898.30	\$ 0.00	\$ 13,898.30	0%	100%
2022-4191	246865	EL COYOL SAN FRANCISCO	3% IEIFE "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 26,764.98	\$ 0.00	\$ 26,764.98	0%	0%
2022-4579	305694	TAMAZUNCHALE	PROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE CUBIERTA METALICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 187 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 28,188.00	\$ 0.00	\$ 28,188.00	100%	0%
<b>TOTAL:</b>				<b>\$4,541,357.62</b>	<b>\$39,069.36</b>	<b>\$4,580,426.98</b>		

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

*[Handwritten signatures and initials at the bottom]*



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISIM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
<b>RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO</b>									
2022-1352	88565	MECAPALA	REHABILITACION DEL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 391,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 391,500.00	100%	100%
2022-1360	87145	LA LAGUNA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,099,624.79	\$0.00	\$ 30,000.00	\$ 1,099,624.79	100%	87%
2022-1361	87242	XINICTLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 413,477.04	\$0.00	\$0.00	\$ 413,477.04	70%	35%
2022-1362	87582	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 883,857.04	\$0.00	\$0.00	\$ 883,857.04	85%	84%
2022-1363	87627	TEXOCHITL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 883,857.04	\$0.00	\$0.00	\$ 883,857.04	0%	30%
2022-1364	87734	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEZAPOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 893,717.04	\$0.00	\$0.00	\$ 893,717.04	85%	84%
2022-1365	87783	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 755,340.98	\$ 755,340.98	\$0.00	\$ 1,510,681.96	70%	31%
2022-1366	87794	COJOLAPA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 545,220.01	\$0.00	\$0.00	\$ 545,220.01	100%	100%
2022-1367	90569	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN, SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,006,240.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,006,240.00	100%	46%
2022-1484	123065	AHUIMOL	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUIMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$ 358,500.00	80%	72%
2022-1486	123167	ARROYO DE LOS PATOS	REHABILITACION DE RED DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,277,296.86	\$0.00	\$0.00	\$ 2,277,296.86	30%	30%
2022-1488	136186	TANTOYUQUITA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,135,210.45	\$0.00	\$ 67,713.19	\$ 1,202,923.64	95%	87%
2022-1489	136194	TILAPA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$ 1,057,145.10	95%	78%
2022-1490	136198	AGUAZARCA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,800,000.00	10%	30%
2022-1491	136204	AMATITLA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,164,145.03	\$0.00	\$121,684.00	\$ 1,285,829.03	98%	85%
2022-1493	136207	CUAPILOL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CUAPILOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,360,162.14	\$0.00	\$0.00	\$ 3,360,162.14	30%	0%
2022-1494	136215	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DON PEDRO, ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 405,406.13	\$0.00	\$22,000.18	\$ 427,406.31	100%	79%
2022-1495	136533	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 694,889.24	\$0.00	\$0.00	\$ 694,889.24	100%	30%
2022-1496	136860	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 997,056.81	\$0.00	\$0.00	\$ 997,056.81	100%	85%

*[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*



**CODESOL**

*[Handwritten signatures]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-1497	136729	CUIXCUATITLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,226,272.35	\$0.00	\$0.00	\$ 2,226,272.35	40%	30%
2022-1498	136817	EL TEPETATE	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,988,039.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,988,039.82	40%	30%
2022-1499	136918	LA CUCHILLA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,583,537.79	\$0.00	\$0.00	\$ 1,583,537.79	20%	30%
2022-1502	137097	TENEXTIPA	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TENEXTIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,057,520.32	\$0.00	\$0.00	\$ 1,057,520.32	90%	75%
2022-2435	137202	TIXCUAYUCA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 695,210.60	\$0.00	\$0.00	\$ 695,210.60	100%	76%
2022-2436	136706	XICOTLA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,994,288.77	\$0.00	\$0.00	\$ 1,994,288.77	65%	30%
2022-2437	138739	LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,146,964.62	\$0.00	\$0.00	\$ 1,146,964.62	40%	30%
2022-2751	168330	EL GAVILAN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 551,802.74	\$0.00	\$0.00	\$ 551,802.74	80%	30%
2022-2752	168905	ZOPILOAPA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPILOAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 518,160.40	\$0.00	\$0.00	\$ 518,160.40	10%	0%
2022-2753	168970	PALICTLA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,081,541.21	\$0.00	\$0.00	\$ 1,081,541.21	80%	30%
2022-2754	169894	SANTIAGO CENTRO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO Y LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,082,952.72	\$0.00	\$0.00	\$ 1,082,952.72	50%	30%
2022-2755	170413	IXTEAMEL	CONSTRUCCION DE CARGAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,046,187.52	\$0.00	\$0.00	\$ 1,046,187.52	40%	30%
2022-2756	170609	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,343,048.26	\$0.00	\$0.00	\$ 1,343,048.26	40%	30%
2022-2757	170878	CERRO GRANDE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 551,802.74	\$0.00	\$0.00	\$ 551,802.74	0%	30%
2022-2758	170922	CUAJAPA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,400,000.00	5%	30%
2022-3126	198607	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 442,000.00	100%	65%
2022-3127	198839	TAMAN	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 442,000.00	60%	87%
2022-3573	219894	POXANTLA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN TANQUE DE REGULACION DE 50 M3, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 988,274.46	\$0.00	\$0.00	\$ 988,274.46	90%	76%
2022-3574	222468	SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,550,000.00	100%	30%

*[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-3575	256578	SAN ANTONIO	TERMINACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 643,799.69	\$0.00	\$0.00	\$ 643,799.69	0%	0%
2022-4170	266877	TAMAN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 300,000.00	0%	0%
2022-4171	256152	TEMAMATLA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 2) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,762,055.63	\$0.00	\$0.00	\$ 2,762,055.63	0%	30%
2022-4172	256935	TEMAMATLA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SANEAMIENTO (SECTOR 4) EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,218,829.15	\$0.00	\$0.00	\$ 1,218,829.15	0%	30%
2022-4173	257577	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ISRAEL, EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 159,280.88	\$0.00	\$0.00	\$ 159,280.88	20%	30%
2022-4174	257856	XINICTLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 600,000.00	80%	30%
2022-4175	258243	CHAPULHUACANITO	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 200,000.00	100%	0%
2022-4176	258394	TAMAN	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 442,000.00	0%	0%
2022-4578	313874	EL PIÑAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA EN COLONIA EL MANANTIAL PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD EL PIÑAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 735,723.20	\$0.00	\$0.00	\$ 735,723.20	0%	0%
<b>TOTAL</b>				<b>\$50,641,938.57</b>	<b>\$755,340.96</b>	<b>\$241,397.37</b>	<b>\$51,638,676.92</b>		

**RUBRO: URBANIZACION**

2022-1368	87802	MECACHIQUICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 PALMAS EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,092,313.25	\$0.00	\$0.00	\$ 1,092,313.25	85%	67%
2022-1369	87825	MECATLÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHITITLA EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,057,837.04	\$0.00	\$ 156,007.72	\$ 1,213,844.76	93%	28%
2022-1370	90150	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE ANDADOR EN CALLE JON DEL AGUACATE, BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 863,157.16	\$0.00	\$ 157,372.06	\$ 1,020,529.22	95%	25%
2022-1371	87859	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,001,435.28	\$0.00	\$0.00	\$ 1,001,435.28	100%	30%
2022-1372	87860	ZOQUITIPA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 950,149.01	\$0.00	\$0.00	\$ 950,149.01	100%	81%
2022-1373	86243	AHUEHUEYO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AHUEHUEYO - BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,604,996.88	\$0.00	\$0.00	\$ 1,604,996.88	45%	30%
2022-1374	90026	PILCHAPULHUACÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACÁN, TAMAZANCHALE, S.L.P.	\$ 840,880.20	\$0.00	\$0.00	\$ 840,880.20	100%	81%
2022-1375	88714	VEGA LARGA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (ZONA CENTRO), EN LA LOCALIDAD DE VEGA LARGA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 727,949.79	\$0.00	\$0.00	\$ 727,949.79	100%	89%
2022-1376	89105	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,155,172.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,155,172.00	100%	86%
2022-1377	90089	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTRELLA, EN FRACCIONAMIENTO EL SOL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,355,064.52	\$0.00	\$0.00	\$ 1,355,064.52	95%	30%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-1370	94258	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,409,143.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,409,143.00	90%	86%
2022-1379	94314	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$ 1,983,199.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,983,199.00	60%	30%
2022-1380	96082	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CLUB DE LEONES, EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,060,305.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,060,305.00	80%	30%
2022-1381	99968	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,492,649.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,492,649.00	10%	30%
2022-1382	98748	EL PIÑAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EPIGEMIO GARCIA, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,400,000.00	\$0.00	\$ 293,081.89	\$ 1,693,081.89	100%	49%
2022-1383	98853	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,110,125.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,110,125.00	7%	30%
2022-1384	91509	EL INFIERNILLO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE, EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,199,529.97	\$0.00	\$0.00	\$ 1,199,529.97	92%	58%
2022-1385	93662	MAZATETL	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 944,515.48	\$0.00	\$0.00	\$ 944,515.48	80%	30%
2022-1387	90540	CACALACAYO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACALACAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 593,820.63	\$0.00	\$129,200.61	\$ 722,821.24	100%	48%
2022-1389	90675	LIMAJYO	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$ 800,951.21	100%	79%
2022-1511	99573	TECOMATE UNO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE UNO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 853,110.47	\$0.00	\$0.00	\$ 853,110.47	100%	64%
2022-1513	99900	TEMACUIL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, EN LA LOCALIDAD TEMACUIL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,391,085.78	\$0.00	\$0.00	\$ 1,391,085.78	100%	30%
2022-1590	117599	TETLAMA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLAMAYA, EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,952.28	\$0.00	\$0.00	\$ 800,952.28	100%	95%
2022-1591	90114	PEMUCHO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LINDAVISTA EN BARRIO ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,539,917.77	\$0.00	\$0.00	\$ 1,539,917.77	80%	56%
2022-1592	123407	BARRIO DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,153,479.04	\$0.00	\$118,552.58	\$ 1,272,031.62	95%	71%
2022-1593	124760	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 579,956.19	\$0.00	\$0.00	\$ 579,956.19	100%	63%
2022-1594	137585	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN COLONIA SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,198,538.95	\$0.00	\$0.00	\$ 2,198,538.95	80%	30%
2022-1595	138147	CHILOCUIL TAMAN	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHILOCUIL TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 815,729.24	\$0.00	\$0.00	\$ 815,729.24	100%	30%
2022-1596	137687	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEYES DE REFORMA EN COLONIA BENITO JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,712,065.44	\$0.00	\$108,560.40	\$ 2,820,625.84	90%	28%
2022-1597	124920	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2A PRIV. EDUCACION A E.P. CLUB DE LEONES EN LA COLONIA X.E.W. EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 753,245.59	\$0.00	\$0.00	\$ 753,245.59	100%	81%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FISM	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-1626	126086	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO EL MAGUEY EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,057,720.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,057,720.33	70%	30%
2022-1628	125095	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE CALLE JESUS ACOSTA EN COLONIA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,196,100.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,196,100.51	45%	30%
2022-1629	125979	PEMUCHTITLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE PEMUCHTITLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 983,968.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 983,968.38	100%	30%
2022-1630	126118	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUO EN COLONIA UN NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,774,785.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,774,785.84	30%	30%
2022-1631	127854	SAN ANDRES	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. HERIBERTO MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,540,587.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,540,587.23	90%	30%
2022-1632	128954	BARRIO BENITO JUÁREZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,040,419.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,040,419.03	90%	78%
2022-1633	129047	TLALNEPANTLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,745,841.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,745,841.00	25%	30%
2022-1634	133591	COJOLAPA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 664,565.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 664,565.79	100%	76%
2022-1636	133810	LAS CABAÑAS	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,269,285.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,269,285.99	100%	39%
2022-1637	138213	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OTOÑO EN COLONIA LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,873,923.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,873,923.72	25%	30%
2022-1639	138250	SAN JOSE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,076,979.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,076,979.03	80%	30%
2022-2436	138779	POXTLA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,104,293.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,104,293.97	100%	30%
2022-2439	138812	TAMAN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,387,500.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,387,500.56	95%	64%
2022-2441	138831	XICUILAPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE ACCESO A XICUILAPA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XOMOCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 883,475.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 883,475.95	70%	81%
2022-2442	138890	TIANGUISPICULA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A HUICHINTLA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 1,063,832.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,063,832.23	100%	30%
2022-2443	138929	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARROYO EN BARRIO CUACUMUL DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,125,888.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,125,888.82	100%	30%
2022-2444	139019	ENCINO SOLO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AHUATL EN LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,489,315.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,489,315.85	45%	30%
2022-2445	139049	LA PROVIDENCIA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 698,868.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 698,868.50	100%	100%
2022-2446	139084	LAS PALOMAS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 846,575.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 846,575.55	100%	30%
2022-2447	139113	TOROJATL	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE DE ACCESO AL BARRIO TLACHIHUALAMEL EN LA LOCALIDAD DE TOROJALT, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,081,168.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,081,168.19	100%	88%

Acundo G. Flores  
 D. Garcia

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P**  
**EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2448	139431	COAXOCOTITLA	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,086,570.32	\$0.00	\$0.00	\$ 1,086,570.32	100%	84%
2022-2750	139472	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA TENCAXAPA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,420,000.00	64%	30%
2022-2449	139490	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BARRIO CALVARIO, EL TIGRE Y RANCHO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,347,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,347,000.00	70%	30%
2022-2450	139550	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,259,865.84	\$0.00	\$0.00	\$ 1,259,865.84	70%	30%
2022-2759	170976	CAMARONES	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 446,226.15	\$0.00	\$0.00	\$ 446,226.15	15%	30%
2022-2760	171055	XILHUAZO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE LINDA VISTA Y FRIJOLILLO EN LA LOCALIDAD DE XILHUAZO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	80%	0%
2022-2761	171102	BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE, BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	100%	30%
2022-2762	171130	COXOTLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 718,737.84	\$0.00	\$0.00	\$ 718,737.84	1%	30%
2022-2763	171175	TEXOJOL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEXOJOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 722,524.32	\$0.00	\$0.00	\$ 722,524.32	7%	30%
2022-2764	171601	CERRO GRANDE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 644,080.77	\$0.00	\$0.00	\$ 644,080.77	40%	30%
2022-2765	171612	PAHUAYO	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 500,000.00	60%	30%
2022-2767	171672	TLALOUIL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALOUIL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	5%	30%
2022-2769	171688	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 506,371.95	\$0.00	\$0.00	\$ 506,371.95	100%	88%
2022-2770	171738	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD IXTLA (IXTLA SANTIAGO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	100%	30%
2022-2771	171804	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE RIVERA DEL RIO, DE LA COLONIA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 630,700.31	\$0.00	\$0.00	\$ 630,700.31	95%	30%
2022-2772	171940	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE OCTAVIO RIVERA, DE LA COLONIA EL SACRIFICIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 471,401.38	\$0.00	\$0.00	\$ 471,401.38	85%	30%
2022-2773	171965	EL BANCO (SAN FRANCISCO)	CONSTRUCCION DE ANDADOR, EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 700,000.00	90%	30%
2022-2774	171998	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL A IXTLAPALACO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	30%	30%
2022-2775	172017	XALTIPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 689,474.15	\$0.00	\$0.00	\$ 689,474.15	85%	30%
2022-3576	245116	COLONIA NEZAHUALCOYOTL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 926,901.41	\$0.00	\$0.00	\$ 926,901.41	30%	30%

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-3577	242516	PAPATLACO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO AHUATEMPA DE LA LOCALIDAD DE PAPATLACO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 802,376.71	\$0.00	\$0.00	\$ 802,376.71	50%	30%
2022-4177	258042	TETLAMA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLAMAYA, EN LA LOCALIDAD DE TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 333,800.00	\$0.00	\$0.00	\$ 333,800.00	100%	0%
2022-4178	259213	XICUILAPA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE XICUILAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 692,711.66	\$0.00	\$0.00	\$ 692,711.66	80%	0%
2022-4179	259279	LA FORTUNA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 58,470.48	\$0.00	\$ 248,301.83	\$ 306,772.31	100%	30%
2022-4180	259957	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA GRACIANO SANCHEZ EN LA COLONIA ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 211,569.67	\$0.00	\$0.00	\$ 211,569.67	0%	0%
2022-4181	280065	LA CUCHILLA	CONSTRUCCION DE ANDADOR ACCESO A ENESMAPO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 337,717.69	\$0.00	\$0.00	\$ 337,717.69	0%	0%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 81,332,471.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,211,077.09</b>	<b>\$ 82,543,548.58</b>		

**RUBRO: DEPORTE**

2022-1641	138304	JALTOCAN FRANCISCO	SAN CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,623,616.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,623,616.00	30%	30%
2022-1643	138418	HUAZALINGO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE HUAZALINGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,578,477.06	\$0.00	\$0.00	\$ 1,578,477.06	80%	30%
2022-1644	138454	CHICHICTLA	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 808,798.37	\$0.00	\$0.00	\$ 808,798.37	80%	64%
2022-1645	138527	SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PICULA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 2,000,000.00	65%	30%
2022-2451	139615	TEPEYAC	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,195,330.77	\$0.00	\$0.00	\$ 1,195,330.77	70%	30%
2022-2452	139633	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,539,406.21	\$0.00	\$0.00	\$ 1,539,406.21	30%	30%
2022-2453	139669	PAGUAYO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,071,128.71	\$0.00	\$0.00	\$ 1,071,128.71	40%	30%
2022-2469	139681	GUAXCUACO	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,395,745.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,395,745.00	30%	30%
2022-2470	139712	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 661,373.13	\$0.00	\$0.00	\$ 661,373.13	80%	59%
2022-4182	261298	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 506,976.33	\$0.00	\$0.00	\$ 506,976.33	10%	30%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 12,380,851.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12,380,851.58</b>		

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10





**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	BENEFICIARIOS	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
<b>RUBRO: ELECTRIFICACION</b>										
2022-1646	134046	LAS CHACHALACAS	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$0.00	\$ 500,000.00	100%	57%
2022-3579	263225	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA REAL ZACATIPAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,048,935.42	\$0.00	\$0.00	\$ 1,048,935.42	1%	30%
2022-3580	263436	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,280,677.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,280,677.82	30%	30%
2022-3584	263774	VEGA LARGA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,019,935.70	\$0.00	\$0.00	\$ 1,019,935.70	100%	30%
2022-3585	262134	AMATITLA TAMAN	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 874,978.35	\$0.00	\$0.00	\$ 874,978.35	100%	93%
2022-3586	264068	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSE), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,438,398.89	\$0.00	\$0.00	\$ 1,438,398.89	5%	0%
2022-4581	313973	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,376,285.12	\$0.00	\$0.00	\$ 1,376,285.12	20%	30%
2022-4582	314195	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,392,320.46	\$0.00	\$0.00	\$ 1,392,320.46	5%	30%
2022-4583	314275	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL ALTOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,195,671.22	\$0.00	\$0.00	\$ 1,195,671.22	30%	30%
2022-4585	314992	PAYANTLA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAYANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,300,000.00	0%	30%
2022-4922		TLALIXCO	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$140,316.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 140,316.21	0%	0%
2022-4923		ENRAMADITAS	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS (SECTOR 1), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$182,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 182,450.36	0%	0%
2022-4924		ENRAMADITAS	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS (SECTOR 2, 3 Y 4) EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$493,898.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 493,898.96	0%	0%
2022-4925		EL RANCHITO	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$100,000.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 100,000.93	0%	0%
2022-4926		ENRAMADITAS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$856,494.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 856,494.33	0%	0%
2022-4927		ENRAMADITAS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$3,165,215.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,165,215.90	0%	0%
2022-4928		EL RANCHITO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$506,366.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 506,366.05	0%	0%

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the table]*

● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	FISM	RENDIMIENTOS FISM	BENEFICIARIOS	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-4929		TLALIXCO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$793,358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 793,358.80	0%	0%
				\$0.00	\$11,327,202.98	\$100,000.00	\$0.00	\$11,427,202.98		

**RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS**

2022-1390	114236	SAN SEBASTIAN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,337,355.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,337,355.00	92%	30%
2022-1391	93976	PEZMAYO SANTIAGO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 937,581.14	\$0.00	\$0.00	\$ 937,581.14	100%	85%
2022-1392	115070	CUITLAMECACO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,412,703.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,412,703.00	5%	30%
2022-1647	134788	TAXICHO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, BARRIO AXOXOHUIL (AGUA VERDE) DE LA LOCALIDAD DE TAXICHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 2,705,909.29	\$0.00	\$0.00	\$ 2,705,909.29	20%	30%
2022-1649	135120	TLACHIQUILLACAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILLACAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 2,157,537.59	\$0.00	\$0.00	\$ 2,157,537.59	85%	30%
2022-1651	136505	XILIAPA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,334,785.11	\$0.00	\$0.00	\$ 1,334,785.11	85%	30%
2022-1652	138589	EL PALMITO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,678,424.03	\$0.00	\$0.00	\$ 3,678,424.03	30%	30%
2022-1656	138583	CACATEO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CACATEO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,037,518.60	\$0.00	\$0.00	\$ 3,037,518.60	35%	30%
2022-2471	139820	ACALAMAYO	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 975,761.32	\$0.00	\$0.00	\$ 975,761.32	99%	30%
2022-2783	172189	COAHUICA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAHUICA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000,000.00	80%	30%
2022-2786	172275	EL ENCINAL	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE, EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 500,000.00	30%	30%
				\$ -	\$ 19,077,575.08	\$ -	\$ -	\$ 19,077,575.08		

**RUBRO: EDUCACION**

2022-2780	172443	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 892,166.01	\$0.00	\$0.00	\$ 892,166.01	23%	30%
2022-4192	262817	EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 692,166.01	\$0.00	\$ 200,000.00	\$ 892,166.01	30%	0%
2022-4183	266154	LA PEÑITA SANTIAGO	REHABILITACION DE PRIMARIA RAFAEL NIETO COMPEAN EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 100,000.00	\$ 90,107.41	\$0.00	\$ 190,107.41	85%	0%
				\$0.00	\$1,684,332.02	\$90,107.41	\$200,000.00	\$1,974,439.43		

**ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

2022-2782	172518	EL PLATANITO	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 750,000.00	40%	30%
					\$ 750,000.00					

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	RENDIMIENTOS FISM	BENEFICIARIOS	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
<b>RUBRO: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b>										
2022-2472	139722	LA CEIBA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 797,132.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 797,132.76	80%	30%
2022-3587	253900	COYOL (VEGA LARGA)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COYOL (VEGA LARGA), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	30%	30%
2022-3588	256003	XOCHIAYO SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 127,363.31	\$ 827,895.46	\$ 0.00	\$ 955,258.77	0%	0%
2022-3589	258334	ATLAJQUE	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.		\$ 350,824.14	\$ 78,313.21	\$ 0.00	\$ 429,137.35	40%	25%
				\$ -	\$ 1,775,320.21	\$ 906,208.67	\$ -	\$ 2,681,528.88		

<b>RUBRO: VIVIENDA</b>										
2022-3580	185325	TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO QUINCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 687,000.00	\$ 673,372.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,370,372.89	1%	50%
2022-3587	187450	ATEHUAC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OCHO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ATEHUAC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 328,000.00	\$ 316,881.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 644,881.36	0%	50%
2022-3588	187523	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SIETE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 410,000.00	\$ 398,101.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 806,101.70	1%	50%
2022-3589	187879	TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ONCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 574,000.00	\$ 554,542.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,128,542.38	0%	50%
2022-3590	257272	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 127,363.30	\$ 952,638.70	\$ 0.00	\$ 1,080,000.00	10%	30%
				\$ 2,009,000.00	\$ 2,068,261.83	\$ 952,638.70	\$ 0.00	\$ 5,029,898.33		

● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
<b>RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES</b>							
2022-1342	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 2,249,504.00	\$ -	\$ 2,249,504.00	96%	96%
			\$ 2,249,504.00		\$ 2,249,504.00		

**RUBRO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

2022-1405	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL EN COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,016,361.52	\$ -	\$ 1,016,361.52	100%	88%
2022-1406	LIMATITLA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,210,019.71	\$ -	\$ 1,210,019.71	100%	100%
2022-1407	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,471,320.91	\$ -	\$ 2,471,320.91	30%	30%
2022-1409	TLACUILOLA	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 890,242.75	\$ -	\$ 890,242.75	100%	100%
2022-1410	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO, DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 833,144.65	\$ -	\$ 833,144.65	100%	85%
2022-2417	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,224,194.40	\$ -	\$ 1,224,194.40	100%	100%
2022-2420	HUICHAPA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,374,450.46	\$ -	\$ 1,374,450.46	100%	65%
2022-2422	EL CHAPARRAL	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD EL CHAPARRAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,135,224.67	\$ -	\$ 1,135,224.67	70%	30%
2022-2424	TECOMATE DOS	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TECOMATE DOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,350,121.10	\$ -	\$ 1,350,121.10	60%	30%
2022-2870	LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE. S.L.P.	\$ 763,842.01	\$ -	\$ 763,842.01	65%	61%
2022-2872	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,432,076.36	\$ -	\$ 2,432,076.36	40%	30%
2022-2874	BUENOS AIRES RETROCESO	MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO	\$ 606,332.21	\$ -	\$ 606,332.21	15%	0%
2022-3603	BARRIO PROGRESO	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 193,320.00	\$ -	\$ 193,320.00	100%	86%
2022-3604	SANTIAGO CENTRO	MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. CUAUHEMOC CARRETERA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 36,400.01	\$ -	\$ 36,400.01	100%	100%
2022-3605	TLAMAYA SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	10%	30%
2022-3606	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 187 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 560,703.54	\$ -	\$ 560,703.54	1%	30%

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-3607	AHUEHUEYO	REHABILITACION DE CALLE AHUEHUETL EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 930,953.59	\$ -	\$ 930,953.59	30%	30%
2022-3608	BUENAVISTA	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	0%	0%
2022-3609	EL PIÑAL	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EPIGMENIO GARCIA, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 194,244.44	\$ -	\$ 194,244.44	100%	0%
2022-3611	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JARDINES DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	50%	30%
2022-3613	TAMACOL	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMACOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,390,502.31	\$ -	\$ 1,390,502.31	100%	30%
2022-3614	MECAPALA	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 324,264.62	\$ -	\$ 324,264.62	100%	91%
2022-4164	EL BANCO (SAN FRANCISCO)	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	95%	0%
2022-4185	CUAJAPA TAMAN	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	15%	30%
2022-4186	EL TEPETATE	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 943,543.17	\$ -	\$ 943,543.17	60%	30%
2022-4590	PAHUAYO	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	10%	0%
2022-4591	TLAZUAPA	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLAZUAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	0%	0%
			\$ 23,296,262.43	\$ -	\$ 23,296,262.43		

**RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA**

2022-1343	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 16,235,817.40		\$ 16,235,817.40	74%	74%
2022-1345	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 488,737.06		\$ 488,737.06	65%	65%
2022-1346	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 1,849,024.95		\$ 1,849,024.95	70%	70%
2022-1347	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 13,549,714.50		\$ 13,549,714.50	83%	83%
2022-2425	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 204,520.80	\$ -	\$ 204,520.80	76%	76%
2022-2427	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 469,071.00	\$ -	\$ 469,071.00	45%	45%
2022-4592	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (C4) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 168,664.00		\$ 168,664.00	0%	0%
<b>TOTAL</b>			\$ 32,965,549.71		\$ 32,965,549.71		

*[Vertical handwritten signatures and scribbles in blue ink on the left margin]*

*[Vertical handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin]*

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483) 36 1 81 20 / (483) 36 2 02 10

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom center]*



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
------------------	-----------	-----------------	-------	------------------------------	-------	---------------	-------------------

**RUBRO: REQUERIMIENTOS**

2022-2566	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO LA CRUZ	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2567	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.21	\$ 6,087.91	\$ 60,879.12	100%	100%
2022-2568	ARROYO DE LOS PATOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.09	\$ 5,479.12	\$ 54,791.21	100%	100%
2022-2569	CACALACAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2570	COJOLAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.01	\$ 7,609.89	\$ 76,098.90	100%	100%
2022-2571	EL LAUREL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2572	LAS CHACHALACAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2573	TANTOYUQUITA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2574	TAXICHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2575	XICOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 30,135.17	\$ 3,348.35	\$ 33,483.52	100%	100%
2022-2576	LAS CABAÑAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2577	TEZONTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.01	\$ 7,609.89	\$ 76,098.90	100%	100%
2022-2578	EL CHAPARRAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2579	TECOMATE DOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2580	EL PALMITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.21	\$ 6,087.91	\$ 60,879.12	100%	100%
2022-2581	EL PALMITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN LA CEIBA, EL PALMITO	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2582	TEMACUIL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.21	\$ 6,087.91	\$ 60,879.12	100%	100%
2022-2585	TIANGUISPICULA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,186.81	\$ 9,131.87	\$ 91,318.68	100%	100%
2022-2586	LIMAJYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.21	\$ 6,087.91	\$ 60,879.12	100%	100%
2022-2587	TECOMATE UNO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2589	SANTA MARÍA PICULA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.21	\$ 6,087.91	\$ 60,879.12	100%	100%
2022-2616	RANCHO NUEVO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.01	\$ 7,609.89	\$ 76,098.90	100%	100%
2022-2617	TENEXCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,610.01	\$ 76,100.06	100%	100%
2022-2618	TEPETZINTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2619	ENCINO SOLO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2620	LA LAGUNA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.84	\$ 5,479.20	\$ 54,792.04	100%	100%
2022-2621	EL PIÑAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,610.01	\$ 76,100.06	100%	100%

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*





**CODESOL**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	FFM	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2655	POXANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2656	BARRIO PROGRESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2657	SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 76,708.57	\$ 8,523.18	\$ 85,231.75	100%	100%
2022-2658	SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 79,448.17	\$ 8,827.57	\$ 88,275.74	100%	100%
2022-2659	CAMARONES	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2660	EL COYOL SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 46,573.06	\$ 5,174.78	\$ 51,747.84	100%	100%
2022-2661	EL GAVILÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2662	EL ENCINAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2663	JALTOCÁN SAN FRANCISCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2664	LA BANDERA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2665	AGUAZARCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 79,448.17	\$ 8,827.57	\$ 88,275.74	100%	100%
2022-2669	AGUAZARCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,187.75	\$ 9,131.97	\$ 91,319.72	100%	100%
2022-2684	CUAJAPA TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2685	ZOPILOAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2686	LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2687	EL PLATANITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2689	BUENOS AIRES RETROCESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2691	CACATEO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2692	CHILOCUIL TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.66	\$ 5,479.18	\$ 54,791.84	100%	100%
2022-2694	BARRIO DE GUADALUPE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2695	LOMAS DE BUENAVISTA TAMÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2697	TLALNEPANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2698	TLALNEPANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2699	SANTIAGO CENTRO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 109,584.09	\$ 12,176.01	\$ 121,760.10	100%	100%
2022-2700	XOCHIAYO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2701	BARRIO PROGRESO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2705	TLAMAYA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2707	GUAXCUACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 109,584.09	\$ 12,176.01	\$ 121,760.10	100%	100%

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*





**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2708	PEZMAYO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2709	AHUEHUEYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2710	PAPATLACO SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,810.01	\$ 76,100.06	100%	100%
2022-2711	COAHUICA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2712	AMATITLA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2714	CUAJAPA SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2716	TETITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,490.05	\$ 7,810.01	\$ 76,100.06	100%	100%
2022-2717	ZOQUITIPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2719	TEXOJOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2721	COAXOCOTITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2722	CUATZONTITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.86	\$ 4,566.00	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2724	MECATLÁN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 60,271.02	\$ 6,696.78	\$ 66,967.80	100%	100%
2022-2725	AXHUMOL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%
2022-2726	LUIS DONALDO COLOSIO (SAN JOSÉ)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2727	MECACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2729	MECAPALA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2730	SAN ANTONIO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.55	\$ 1,826.39	\$ 18,263.94	100%	100%
2022-2732	TLALOCUIL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2734	PEMUCHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 82,187.75	\$ 9,131.97	\$ 91,319.72	100%	100%
2022-2736	EL CARRIZAL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 49,312.65	\$ 5,479.18	\$ 54,791.83	100%	100%
2022-2737	TEZAPOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2739	TEZAPOTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 68,489.79	\$ 7,609.98	\$ 76,099.77	100%	100%
2022-2740	TIXCUAYUCA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%
2022-2744	SOQUIAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2745	TLALIXCO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,791.82	\$ 6,088.00	\$ 60,879.82	100%	100%
2022-2746	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO SAN RAFAEL	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2748	IXTLAPALACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.91	\$ 3,044.00	\$ 30,439.91	100%	100%

Hernd. C. Garcia  
 D. Garcia

R. Garcia  
 C. Garcia

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signatures and initials]*

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2749	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN BARRIO SAN MIGUEL	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2793	BUENAVISTA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2794	PAGUAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 35,614.69	\$ 3,957.19	\$ 39,571.88	100%	100%
2022-2795	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2796	EL MIRADOR	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2797	AMATITLA TAMAN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2798	TAMAN	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 38,354.28	\$ 4,261.59	\$ 42,615.87	100%	100%
2022-2817	PAHUAYO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,094.04	\$ 4,566.00	\$ 45,660.04	100%	100%
2022-2819	IXTLA (IXTLA SANTIAGO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2825	ACUAPICH (PIXTEYO)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.41	\$ 4,565.93	\$ 45,659.34	100%	100%
2022-2834	CHICHICTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2835	EL MAGUEY	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2838	LIMATITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2839	PEMUCHTITLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.60	\$ 3,043.96	\$ 30,439.56	100%	100%
2022-2841	TILAPA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2843	EL RANCHITO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2846	EL INFIERNILLO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 13,696.01	\$ 1,522.00	\$ 15,220.01	100%	100%
2022-2847	LOS CERRITOS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2848	ACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.61	\$ 1,826.40	\$ 18,264.01	100%	100%
2022-2850	COYOL (VEGA LARGA)	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2852	VEGA LARGA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 54,792.05	\$ 6,088.00	\$ 60,880.05	100%	100%
2022-2854	CUAPACHO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2855	CUITLAMECACO	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,396.02	\$ 3,044.00	\$ 30,440.02	100%	100%
2022-2857	TEMAMATLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2858	AQUICHAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 13,697.95	\$ 1,522.00	\$ 15,219.95	100%	100%
2022-2860	ATEHUAC	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2861	ATLAJQUE	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%
2022-2863	ENRAMADITAS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 41,093.87	\$ 4,565.99	\$ 45,659.86	100%	100%

*[Vertical handwritten signatures and notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

[www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)  
**Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**  
**(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**



**CODESOL**

**TAMAZUNCHALE S.L.P  
EJERCICIO 2022, RAMO 33**

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	APORTACION DE BENEFICIARIOS.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2022-2864	PAYANTLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 27,395.92	\$ 3,043.99	\$ 30,439.91	100%	100%
2022-2865	TEXOPIS	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 16,437.55	\$ 1,826.39	\$ 18,263.94	100%	100%
2022-2867	TLACHIHUALAMEL	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 24,656.33	\$ 2,739.59	\$ 27,395.92	100%	100%
2022-2868	CHAPULHUACANITO	EQUIPAMIENTO APICOLA	\$ 69,368.00	\$ -	\$ 69,368.00	100%	100%
2022-1660	TAMAZUNCHALE	BRIGADAS MEDICAS DE SALUD	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	85%	85%
2022-1348	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 432,874.00		\$ 432,874.00	81%	81%
2022-1349	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 579,512.00		\$ 579,512.00	67%	67%
2022-1350	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 115,879.30		\$ 115,879.30	100%	100%
2022-1664	TAMAZUNCHALE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 227,614.00		\$ 227,614.00	99%	99%
2022-3615	AXHUMOL	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 475,600.00		\$ 475,600.00	90%	0%
2022-4187	TAMAZUNCHALE	3% IEIFE "MEJORAMIENTO DE CANCHA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 187 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 16,821.10		\$ 16,821.10	0%	0%
2022-4376	EL PALMITO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE VEHICUAR EN BARRIO LA CEIBA, EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 278,276.00		\$ 278,276.00	100%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8,645,646.07</b>	<b>\$ 666,633.43</b>	<b>\$ 9,312,279.50</b>		

● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

📍 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**

☎ **(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**



CODESOL

*[Handwritten signature]*

**7.- Asuntos generales**

La Consejera del Poligono V C.Silvia Hernandez Reyes con SEDE en Tezapotla solicita al Secretario Tecnico Ing.Gaston Rivera Hervert una reunion con el Supervisor de obra, para atender preguntas y dudas con respecto a la pavimentacion de calle Tenectipa en la Localidad de Tlalnepantla, asi mismo hace del conocimiento al secretario tecnico que falta un piso para que corra el agua en la alcantarilla de Tlachiquillacapa

En uso de la voz la Consejera C.Arcadia Lazaro Martinez comenta que en algunas obras de su poligono se han suscitado problemas por los tiempos de terminacion de obras, derivado de la carga de compromisos de los contratistas con otras obras, expresa su sugerencia para tener cuidado al adjudicar obras a los contratistas.

La consejera Nereyda Garcia Cervantes, comenta que el avance de la obra en el Palmito es de un 30%, expresa su preocupacion para que la obra termine en tiempo y forma;comentario al que da contestacion el Ing.Gaston Rivera Hervert explicando, que ese porcentaje representaba los trabajos mas complicados y en los siguientes trabajos seran mas rapidos

La C.Sofia Hernandez Antonio consejera del Poligono XXI, comenta que el recurso autorizado para la obra Pavimentacion de la Calle Francisco Javier Mina, fue insuficiente para concluir la obra.

**8.- Cierre de la sesión**

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 14:45 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

DAMOS FE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
C. Ing. Jose Luis Meza Vidales

Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



**CODESOL**

*[Handwritten signature]*

C. Ma. Virginia Avila Arguelles  
Regidor del H. Cabildo Municipal de  
Tamazunchale, S.L.P.

C. Gladiselda Margarita Mentado  
Regidor del H. Cabildo Municipal de  
Tamazunchale, S.L.P.



*[Handwritten signature]*  
Ing. Gaston Rivera Hervet  
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal  
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

*[Handwritten signature]*  
C. Hipolita Hernandez Navarro  
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de  
Desarrollo Social Municipal

*[Handwritten signature]*  
C. Victor Manuel Pozos Guzman  
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de  
Desarrollo Social Municipal

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*  
C. Severo Caro Hipolito, Consejero sede en  
Chapulhuacanito, zona 1

*[Handwritten signature]*  
C. Hipolita Hernandez Navarro, Consejero sede en  
Tamán, zona 2

● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

📍 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**

☎ **(483) 36 1 81 20 / (483) 36 2 02 10**



# CODESOL

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. Leonardo Morales Gaspar, Consejero sede en Amatitlla Santiago, zona 3

*[Handwritten signature]*

C. Lucio Obispo Garcia, Consejero sede en Atlajque, zona 4

*[Handwritten signature]*

C. Silvia Hernandez Reyes, consejero sede en Tezapotla, zona 5

*[Handwritten signature]*

C. Jesus Hernandez Arellanos, Consejero sede en Vega Larga, zona 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. Pedro Esteban Florentino, Consejero sede en Palictla, zona 7

*[Handwritten signature]*

C. Alberta Gonzalez Gutierrez, Consejero sede en Retroceso, zona 8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. Emiliano Ramos Covarrubias, Consejero con sede en San Francisco, zona 10

*[Handwritten signature]*

C. Hermilo Flores Guevara, Consejero sede en Aguazarca, zona 11

*[Handwritten signature]*

C. Arcadia Lazaro Martinez, Consejero sede en La Cuchilla, zona 12

*[Handwritten signature]*

C. Nereida Garcia Cervantes, Consejero sede en Cojolapa, zona 13

*[Handwritten signature]*

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 79960

(483) 36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




**CODESOL**

  
C. Demecia Hernandez Valladares,  
Consejero sede en Zoquitipa, zona 14


  
C. Joaquin Hernandez Jesus, Consejero sede en  
Tepetzintla, zona 15


  
C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero  
sede en Tetlama, zona 16

  
C. Victor Manuel Pozos Guzman, Consejero sede  
en Barrio del Carmen, zona 17

  
C. Rosalinda Antonio Hipolito, Consejero  
sede en Zacatipan, zona 18

  
C. Juan Perez Campos, Consejero sede en  
Buenos Aires, zona 19

  
C. Eligio Manuel Acosta Gonzalez,  
Consejero sede en Los Naranjos, zona 20

  
C. Sofia Hernandez Antonio, Consejero sede en  
San Miguel, zona 21

**ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

Tesorero Municipal

Director de Obras Publicas Municipal

  
C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez

  
Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez

  
● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)

📍 **Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960**

☎ **(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10**



**CODESOL**

*[Handwritten signatures]*

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

Lic. Luis Alberto Pérez Hernández

Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.  
Huasteca sur

Ing. Adelaido Cabañas Hernandez

*[Vertical handwritten notes on the left margin, including 'Arrend 6 Mts 9000']*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

● [www.tamazunchale.gob.mx](http://www.tamazunchale.gob.mx)  
📍 Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 79960  
☎ (483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10