



CODESOL



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 13:32 Horas, del día 06 del mes de diciembre de 2021, reunidos los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale en las Instalaciones de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal, ubicada en Av. Morelos Número 510, Barrio del Carmen planta alta, para llevar acabo la Reunión Ordinaria Número Dos del Consejo de Desarrollo Social Municipal conforme a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, bajo el siguiente orden del día:



- 1.- Pase de lista
- 2.- Verificación de quórum legal
- 3.- Instalación legal de la asamblea
- 4.- Modificación de montos en obras FISM y FFM 2021
- 5.- Validación de obras y/o Acciones 2021
- 6.- Avance físicos y financieros de obras y acciones 2021
- 7.- Asuntos generales
- 8.- Cierre de la sesión

1.- Pase de lista

Se procede al pase de lista por parte del Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, el C. Ing. Genaro Anaya Cruz:

Ing. Jose Luis Meza Vidales, Presidente Municipal Constitucional y Presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; C. Ma. Virginia Avila Arguelles, Regidor del H. Cabildo Municipal y de Tamazunchale, S.L.P.; C. Gladiselda Margarita Mentado, Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale, S.L.P.; Ing. Genaro Anaya Cruz, Coordinador de Desarrollo Social Municipal y Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal; C. Simitrio Hernández Hipólito, Consejero sede en Chapulhuacanito, polígono I; C. Ricardo Ruiz Solis, Consejero sede en Tamán, polígono II; C. Asunción Hernández Hernández, Consejero sede en Amatitlla Santiago, Polígono III; C. Mónica Santos Antonio, Consejero sede en Mecatlán, polígono IV; C. Teófilo Hernández, consejero sede en Tezapotla, Polígono V; C. Adán Aquino Márquez, Consejero sede en Vega Larga, polígono VI; C. Guillermo Aquino Elías, Consejero sede en Palictla, polígono VII; C. Jazmín González Ángeles, Consejero sede en Retroceso, polígono VIII; C. Juan Perez Hernandez Consejero con SEDE en Santiago Centro Polígono IX, C. Fernando Rubio Rubio, Consejero sede en San Francisco, polígono X; C. Epitacio López Valle, Consejero sede en Aguazarca, polígono XI; C. Ma. Guadalupe Hernández, Consejero sede en la Providencia, polígono XII; C. Leonel García Maximino, Consejero sede en Arroyo de los Patos, polígono XIII; C. Margarito Bacilio Pérez, Consejero sede en Cuaxocotitla, polígono XIV; C. Joaquín Hernández Jesús, Consejero sede en Rancho Nuevo, polígono XV; C. Rubén Cervantes Hernández, Consejero sede en Ecuatitla, polígono XVI; C. Enrique Reyes Gumecindo, Consejero sede en Barrio del Carmen, polígono XVII; C. Juan Gaspar Bautista, Vocal de Control y Vigilancia de los Tamarindos, polígono XVIII; C. Simón Hernández Hernández, Consejero sede en Buenos Aires, polígono XIX; C. Guadalupe Ramos Morales, Consejero

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P. Zona Centro, C.P. 799

(483) 36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10

Vertical handwritten notes on the left margin.

Large handwritten signatures and initials on the right side of the page.


CODESOL

sede en San Rafael, polígono XX; C. Dolores Santos Avendaño, Consejero sede en Plaza Milenio, polígono XXI; C. Celso Pérez Concepción, Consejero sede en zona centro, polígono XXII, C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez, Tesorero Municipal y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Lic. Luis Alberto Pérez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale; Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez, Director de Obras Públicas y Asesor Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal, Ing. Adelaido cabañas Hernandez, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Huasteca sur.

2.- Verificación del Quórum legal:

Estando presentes 23 miembros del consejo de Desarrollo Social Municipal, con voz y voto, habiendo quórum legal para sesionar válidamente.

3.- Instalación Legal de la Asamblea

"Declaro formalmente y legal instalada esta asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, validos todos los acuerdos que en ella emanen siendo las 13:40 horas del día 06 de diciembre del presente año."

4.- Modificación de montos en obras y/o acciones FISM y FFM 2021

economías generados

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	Techo Financiero Actual	Techo Financiero final	se Reprograma los saldos
2021-2069	PAHUAYO	2% IEIFE " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 14,204.91	0.00	\$ 14,204.91
2021-3842	TAMAN	2% IEIFE "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE."	\$ 18,168.21	0.00	\$ 18,168.21
2021-4090	TEZONTLA	2% IEIFE " CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. PREP. TEZONTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 16,347.66	0.00	\$ 16,347.66
2021-4092	TAMAZUNCHALE	2% IEIFE " CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. BENITO JUÁREZ UBICADO EN ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P."	\$ 14,385.88	0.00	\$ 14,385.88
2021-4093	OMOCO	2% IEIFE "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 30.00X16.00 MTS."	\$ 10,454.73	0.00	\$ 10,454.73

www.tamazunchale.gob.mx Suma total:

\$ 73,561.39

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 799

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

NO. OBRA	Localidad	Obra / Accion	CONTRATO	ADITIVA FISM	TOTAL
2021-1790	TAMAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,499,900.00	\$ 35,936.00	\$ 1,535,836.00
2021-1622	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DOCTORES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$ 1,799,692.47	\$ 73,561.00	\$ 1,873,253.47

AJUSTES EN MONTOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FFM)

NO. OBRA	Obra / Accion	Techo Financiero Actual	Reduccion de monto	Techo Financiero Final
RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA				
2021-1882	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 19,142,583.00	\$ 15,845.39	\$ 19,126,737.61
RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES				
2021-1856	PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA (CONAGUA)	\$ 3,000,000.00	\$ 221,975.00	\$ 2,778,025.00

Fe de erratas

Dice:

2021-1647	AHUEHUEYO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE CIENTO MIL LITROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 825,416.50
-----------	-----------	---	---------------

Debe decir

2021-1647	AHUEHUEYO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE CINCUENTA MIL LITROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 825,416.50
-----------	-----------	--	---------------

SE ACEPTA LA PROPUESTA Y ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS

5.- Validacion de obras y/o Acciones 2021

Localidad	Obra / Accion	Rendimiento FFM	Techo financiero FFM	Total
TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 185,081.51	\$ 77,600.66	\$ 262,682.17

SE ACEPTA LA PROPUESTA Y ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 799

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

6.- Avances fisicos y financieros de obras y acciones 2021

Presentacion de Avances Fiscos/Financieros FISM y FFM 2021
FORMATO DE ANEXO 1 FISM, AVANCES FISICO Y FINANCIERO
FORMATO DE ANEXO 2 FFM, AVANCES FISICO Y FINANCIERO

7.- Asuntos generales

El consejero Adán Aquino Márquez consejero con SEDE en Vega Larga, Polígono VI, en uso de la voz pregunta al ing. Genaro Anaya Cruz, van a delimitar las obras para el ejercicio 2022., el Ing. Genaro contesta al consejero que esto va depender de los lineamientos que la secretaria de bienestar establezca para el ejercicio fiscal del año entrante.

el Profr. Ricardo Ruiz Solis, Consejero con SEDE en Taman, Polígono II, pregunta si ya concluyeron las obras prioritarias en todo el municipio, el ing. Genaro Anaya Cruz, le contesta que hasta el momento se lleva un 80 porciento de avance, el profesor Ricardo Ruiz Solis sugiere que en lo sucesivo se les explique a detalle el catalogo de obras del ramo 33 para mayor conocimiento de la poblacion al momento de priorizar las necesidades de su localidad.

el Profr. Ricardo Ruiz Solis, Consejero con SEDE en Taman, Polígono II, en el uso de la voz, pide al presidente municipal su intervencion para que se aplique el reglamento de transito en la Delegacion de Taman, debido al desorden vial creado por los mismo comerciantes, la regidora Gladiselda Margarita Mentado respalda la peticion del consejero y considera necesaria una reunion informativa, el presidente municipal Jose Luis Meza Vidales, responde que girara instrucciones correspondientes para apoyar la peticion.

8.- Cierre de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Asamblea Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 14:27 horas de la fecha de su inicio, firmando de conformidad los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale, S.L.P.

DAMOS FE



[Handwritten signature of Jose Luis Meza Vidales]

C. Ing. Jose Luis Meza Vidales
Presidente Municipal Constitucional y presidente del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tamazunchale S.L.P.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



CODESOL

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

C. Ma. Virginia Avila Arguelles
Regidor del H. Cabildo Municipal de
Tamazunchale, S.L.P.

[Handwritten signature in blue ink]

C. Gladiselda Margarita Mentado
Regidor del H. Cabildo Municipal de Tamazunchale,
S.L.P.



Ing. Genaro Anaya Cruz
Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal
y Coordinador de Desarrollo Social Municipal

[Large handwritten signature in blue ink crossing out the text below]

[Handwritten signature in blue ink]

C. Juan Gaspar Bautista
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de
Desarrollo Social Municipal

[Handwritten signature in blue ink]

C. Joaquin Hernandez Jesus
Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarrollo
Social Municipal

REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. Simitrio Hernández Hipólito
Consejero con SEDE en Chapulhuacanito
Polígono I

C. Ricardo Ruiz Solís
Consejero con SEDE en Taman
Polígono II

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

www.tamazunchale.gob.mx

Palacio Municipal S/N, Tamazunchale, S.L.P.

Zona Centro, C.P. 799

(483)-36-1-81-20 / (483) 36 2-02-10



CODESOL

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature in blue ink above the first name.

C. Asunción Hernández Hernández
Consejero con SEDE en Amatitla Taman
Polígono III

C. Mónica Santos Antonio
Consejero con SEDE en Mecatlan
Polígono IV

Handwritten signature in blue ink on the left side.

Handwritten signature in blue ink above the second name.

C. Teófilo Hernández
Consejero con SEDE en Tezapotla
Polígono V

Handwritten signature in blue ink above the second name.

C. Adán Aquino Márquez
Consejero con SEDE en Vega Larga.
Polígono VI

Handwritten signature in blue ink above the third name.

C. Guillermo Aquino Elías
Consejero con SEDE en Palictla
Polígono VII

Handwritten signature in blue ink above the third name.

C. Jazmín González Ángeles
Consejero con SEDE en Retroceso
Polígono VIII

Handwritten signature in blue ink above the fourth name.

C. Juan Perez/Hernandez
Consejero con SEDE en Santiago Centro
Polígono IX

Handwritten signature in blue ink above the fourth name.

C. Fernando Rubio Rubio
Consejero con SEDE en San Francisco
Polígono X

Handwritten signature in blue ink above the fifth name.

C. Eпитacio López Valle
Consejero con SEDE en Aguazarca
Polígono XI

Handwritten signature in blue ink above the fifth name.

C. Ma. Guadalupe Hernández
Consejero con SEDE en La Providencia Polígono XII

Vertical handwritten signature in blue ink on the left side.

Vertical handwritten signature in blue ink on the left side.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



CODESOL

C. Leonel García Máximo
Consejero con SEDE en Arroyo de los Patos.
Polígono XIII

C. Margarito Bacilio Pérez
Consejero con SEDE en Cuaxocotitla. Polígono XIV

C. Joaquín Hernández Jesús
Consejero con SEDE en Rancho nuevo
Polígono XV

C. Rubén Cervantes Hernández
Consejero con SEDE en Ecuatitla
Polígono XVI

C. Enrique Reyes Gumecindo
Consejero con SEDE en Barrio del Carmen.
Polígono XVII

C. Juan Gaspar Bautista
Consejero con SEDE en Los Tamarindos. Polígono XVIII

C. Simón Hernández Hernández
Consejero con SEDE en Buenos Aires
Polígono XIX

C. Guadalupe Ramos Morales
Consejero con SEDE en San Rafael
Polígono XX

C. Dolores Santos Avendaño
Consejero con SEDE en Plaza Milenio
Polígono XXI

C. Celso Perez Concepcion
Consejero con SEDE en Zona Centro. Polígono XXII



CODESOL

ASESORES TÉCNICOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Tesorero Municipal

Director de Obras Publicas Municipal

C.P. Juan Manuel Castillo Rodríguez

Ing. Mario Antonio Ramirez Ramirez

Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale

Lic. Luis Alberto Pérez Hernández

Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional.
Huasteca sur

Ing. Adelaido cabañas Hernandez

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1619	62308	ECUATITLA	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ECUATITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,152,672.36	\$0.00	\$0.00	\$ 3,152,672.36	60%	76%
2021-1620	62436	EL PALMITO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CEIBA, LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,696,662.66	\$0.00	\$0.00	\$ 1,696,662.66	100%	75%
2021-1621	63862	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO SAN JUAN Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 999,441.41	\$0.00	\$0.00	\$ 999,441.41	100%	56%
2021-1622	48190	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DOCTORES, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,873,253.47	\$0.00	\$0.00	\$ 1,873,253.47	90%	30%
2021-1623	48374	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,299,731.23	\$0.00	\$0.00	\$ 1,299,731.23	100%	100%
2021-1624	71158	LAS PALOMAS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,523,200.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,523,200.00	100%	100%
2021-1625	61243	TETITLA	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TETITLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$0.00	\$ 589,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 589,900.00	100%	100%
2021-1626	51930	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL CARMEN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 939,220.44	\$0.00	\$0.00	\$ 939,220.44	90%	79%
2021-1627	65073	IXTLAPALACO	REHABILITACION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,912,426.72	\$0.00	\$0.00	\$ 1,912,426.72	100%	100%
2021-1628	51892	PEMUCHO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 DE CAPACIDAD PARA BENEFICIAR AL BARRIO YACAPA DE LA LOCALIDAD DE PEMUCHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 705,508.00	\$0.00	\$0.00	\$ 705,508.00	100%	74%
2021-1629	62984	COAXOCOTITLA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO INCLUYE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,668,683.09	\$0.00	\$0.00	\$ 1,668,683.09	100%	56%
2021-1630	61637	COAXOCOTITLA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,101,262.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,101,262.00	100%	100%
2021-1631	59117	ZOQUITIPA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,003,525.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,003,525.00	100%	100%
2021-1632	52105	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE APALACHES Y EUSEBIO MENDOZA, CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA EN COLONIA BUENOS AIRES, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 603,575.26	\$0.00	\$0.00	\$ 603,575.26	100%	100%
2021-1633	53683	IXTEAMEL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 481,800.00	\$0.00	\$0.00	\$ 481,800.00	100%	100%
2021-1634	53868	IXTEAMEL	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTEAMEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 730,285.51	\$0.00	\$0.00	\$ 730,285.51	100%	100%
2021-1635	57037	MONTE ALEGRE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,307,413.37	\$0.00	\$0.00	\$ 1,307,413.37	100%	77%
2021-1636	57301	CUAJAPA TAMAN	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAJAPA TAMAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP	\$0.00	\$ 1,119,649.96	\$0.00	\$0.00	\$ 1,119,649.96	100%	80%
2021-1637	57176	AMATITLA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,692,001.83	\$0.00	\$0.00	\$ 1,692,001.83	100%	100%
2021-1638	61831	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DEL CEDRO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$ 128,200.00	\$0.00	\$0.00	\$ 128,200.00	100%	100%
2021-1639	62266	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$ 485,371.00	\$0.00	\$0.00	\$ 485,371.00	95%	46%
2021-1640	66564	SANTA MARIA PICULA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA PICULA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 5,554,475.75	\$ 5,554,475.74	\$0.00	\$11,108,951.49	75%	38%
2021-1641	66538	TEZAPOTLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TEZAPOTLA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 2,634,449.62	\$ 2,384,449.61	\$0.00	\$ 5,018,899.23	80%	32%
2021-1642	79034	COJOLAPA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,425,767.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,425,767.00	70%	30%
2021-1643	81064	TENSONAPA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENSONAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,526,537.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,526,537.00	50%	21%
2021-1644	78533	CHICHICTLA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICHICTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,562,671.26	\$0.00	\$0.00	\$ 1,562,671.26	80%	51%
2021-1645	69378	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECAS) (PROCAPTR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 654,423.95	\$0.00	\$0.00	\$ 654,423.95	100%	71%
2021-1646	66518	ENRAMADITAS	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ENRAMADITAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,649,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,649,900.00	95%	80%
2021-1647	68551	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, ZONA CENTRO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 233,000.00	100%	100%

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1645	68415	CHAPULHUACANITO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS, EN BARRIO SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 411,849.98	\$0.00	\$0.00	\$411,849.98	100%	30%
2021-1848	66876	LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOMAS DE BUENAVISTA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,293,434.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,293,434.00	100%	100%
2021-1647	88502	AHUEHUEYO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE CINCUENTA MIL LITROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 825,416.50	\$0.00	\$0.00	\$ 825,416.50	100%	63%
2021-2176	151550	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,299,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,299,900.00	15%	30%
2021-2608	66601	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA FUENTE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA X E W EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 3,999,824.32	\$ 5,445,581.67	\$0.00	\$ 850,000.00	\$ 10,295,405.99	10%	30%
2021-2182	108438	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 311,327.97	\$0.00	\$0.00	\$ 311,327.97	100%	100%
2021-2183	92538	TAMAN	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA EMSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 145,693.77	\$0.00	\$0.00	\$ 145,693.77	50%	0%
2021-2184	108493	TENCAXAPA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TENCAXAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,499,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,499,900.00	40%	58%
2021-2185	105508	CUAPILOL	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUAPILOL DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,255,149.23	\$0.00	\$0.00	\$ 1,255,149.23	60%	30%
2021-2887	185819	TECOMATE DOS	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 50 M3 PARA LA LOCALIDAD DE TECOMATE DOS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 532,467.33	\$0.00	\$0.00	\$ 532,467.33	100%	71%
2021-4083	204562	TAMAZUNCHALE	EQUIPAMIENTO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,802,737.66	\$0.00	\$0.00	\$ 1,802,737.66	10%	30%
TOTAL				\$3,999,824.32	\$ 88,628,230.39	\$ 7,638,925.35	\$ 850,000.00	\$79,416,980.06		

RUBRO: URBANIZACION

2021-1648	53704	TAMAZUNCHALE	AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIVERA DEL RIO EN BARRIO SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 3,749,369.58	\$0.00	\$0.00	\$ 3,749,369.58	80%	30%
2021-1649	46431	CHAPULHUACANITO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN BARRIO PIXTELLO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 809,950.19	\$0.00	\$0.00	\$ 809,950.19	100%	100%
2021-1650	47403	RANCHO NUEVO	AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 969,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 969,900.00	100%	100%
2021-1651	47512	XALTIPA	INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLES LINDA VISTA Y CALLE OTATAL EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 649,400.32	\$0.00	\$0.00	\$ 649,400.32	100%	30%
2021-1771	48719	LAS CABAÑAS	PAVIMENTACION DE CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LAS CABAÑAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 898,504.47	\$0.00	\$0.00	\$ 898,504.47	100%	100%
2021-1704	49305	LIMAJYO	PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LIMAJYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,900.14	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.14	100%	100%
2021-1705	49454	CHAPULHUACANITO	PAVIMENTACION DE CALLE SOTERO AGUILAR EN BARRIO PEMUCHTITLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 999,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 999,900.00	100%	100%
2021-1706	49024	EL LAUREL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAZARO CARDENAS Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD EL LAUREL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 899,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1707	49480	EL PIÑAL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$0.00	\$ 1,221,525.07	\$0.00	\$0.00	\$ 1,221,525.07	100%	100%
2021-1708	49517	EL RANCHITO	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 979,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 979,900.00	100%	100%
2021-1709	80836	LA LAGUNA	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 949,399.37	\$0.00	\$0.00	\$ 949,399.37	95%	30%
2021-1710	49697	TEZONTLA	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 949,950.00	\$0.00	\$0.00	\$ 949,950.00	100%	65%
2021-1711	49914	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE CALLE TENEXCO EN COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 698,101.41	\$0.00	\$0.00	\$ 698,101.41	100%	100%
2021-1712	49962	LA FORTUNA	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARCELO DE LOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,113,844.28	\$0.00	\$0.00	\$ 1,113,844.28	100%	53%
2021-1713	49980	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA JOYA EN COLONIA LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 949,952.62	\$0.00	\$0.00	\$ 949,952.62	100%	100%
2021-1714	44801	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO EN LA COLONIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 799,900.52	\$0.00	\$0.00	\$ 799,900.52	100%	79%
2021-1715	50020	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAPERNAUM Y NAZARETH EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$0.00	\$ 1,099,900.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,099,900.50	100%	30%

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1716	50107	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA ALTOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 699,193.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 699,193.23	100%	79%
2021-1717	44704	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE DE LOS BRILLANTES EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 898,335.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 898,335.52	100%	100%
2021-1718	38161	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 899,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1719	50048	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE CALLE COATZACOALCOS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 449,998.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 449,998.80	100%	30%
2021-1720	50462	MAZATETL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MAZATETL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 899,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 899,900.00	100%	100%
2021-1721	50380	BARRIO LAS PALMAS	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 999,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999,800.00	100%	100%
2021-1722	50712	SAN SEBASTIAN	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN - LOS CERRITOS, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 2,399,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,399,900.00	100%	100%
2021-1724	51167	EL PLATANITO	PAVIMENTACIÓN DE CALLES JARDÍN, MANANTIAL, Y CALLE SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 731,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 731,824.00	100%	100%
2021-1726	51670	CUITLAMECACO	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUITLAMECACO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 699,763.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 699,763.52	100%	100%
2021-1728	51692	TEXOCHITL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHITL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 734,811.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 734,811.04	100%	100%
2021-1730	60717	TLACHIQUILILACAPAPA	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUILILACAPAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 799,898.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 799,898.00	95%	77%
2021-1754	60686	EL CARRIZAL	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 899,561.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 899,561.88	100%	75%
2021-1755	61233	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE ANDADOR PROFESOR SIXTO, EN BARRIO SAN JUAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 722,738.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 722,738.00	90%	30%
2021-1756	53689	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLEJON DR. ROBERTO ORTIZ VERA PARTE ALTA, EN BARRIO SAN RAFAEL SECTOR LA CURVA, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 673,078.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 673,078.52	100%	100%
2021-1757	53854	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL SOL EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 953,658.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 953,658.75	42%	30%
2021-1758	54042	TEPETZINTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 747,586.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 747,586.00	100%	100%
2021-1759	54124	GUAXCUACO	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUAXCUACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,161,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,161,753.00	90%	72%
2021-1760	66781	XICOTLA	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XICOTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 1,210,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,210,900.00	100%	30%
2021-1761	62649	BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DEL BARRIO LA VEGA CUIXCUATITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 467,600.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 467,600.50	100%	100%
2021-1762	62777	EL INFIERNILLO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL INFIERNILLO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 999,734.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999,734.41	100%	100%
2021-1763	54147	LA PENITA SANTIAGO	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PENITA SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 593,485.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 593,485.10	80%	79%
2021-1764	54320	POXTLA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POXTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 499,997.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499,997.26	100%	100%
2021-1765	62245	TLAZUAPA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TLAZUAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 499,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499,900.00	80%	30%
2021-1766	54362	BARRIO PROGRESO	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 717,683.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 717,683.95	95%	66%
2021-1767	54504	BUENAVISTA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 977,074.00	\$ 0.00	\$ 144,000.00	\$ 1,121,074.00	90%	70%
2021-1788	54497	CAMARONES	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 785,324.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 785,324.00	100%	100%
2021-1789	54626	CERRO GRANDE	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 838,771.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 838,771.22	90%	70%
2021-1770	54814	EL ENCINAL	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 0.00	\$ 586,552.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 586,552.90	100%	76%
2021-1772	54935	EL GAVILAN	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 0.00	\$ 633,975.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 633,975.00	95%	72%

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including 'M. G. ...']

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'F. ...']

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-1773	54933	POXANTLA	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POXANTLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 708,872.00	\$0.00	\$150,000.00	\$ 948,872.00	100%	77%
2021-1774	64065	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA NUEVO MEXICO, TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 560,899.50	\$0.00	\$0.00	\$ 560,899.50	90%	30%
2021-1775	54989	TAMAZUNCHALE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EUSEBIO MENDOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 3,737,977.14	\$0.00	\$0.00	\$ 3,737,977.14	96%	74%
2021-1776	55009	EL MAGUEY	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 1,175,166.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,175,166.00	100%	73%
2021-1777	55282	CHAPULHUACANITO	REHABILITACION CON ASFALTO EN CALLE JULIO HERVERT EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACANITO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 1,377,966.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,377,966.00	95%	79%
2021-1778	77178	TLALNEPANTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEPECTIPÁ EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,110,507.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,110,507.00	100%	77%
2021-1779	77080	TLALNEPANTLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO CHIATIFA EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 886,681.00	\$0.00	\$0.00	\$ 886,681.00	100%	75%
2021-2177	94911	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA EN COLONIA LOS TAMARINDOS EN TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 3,067,020.00	\$0.00	\$0.00	\$ 3,067,020.00	85%	30%
2021-1780	68271	MECATLÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 1,244,156.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,244,156.50	100%	100%
2021-1782	68265	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLEJON DEL AGUACATE, BARRIO SAN JUAN ALTOS, TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 549,632.42	\$0.00	\$0.00	\$ 549,632.42	100%	79%
2021-1783	64831	CUAPACHO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CUAPACHO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 473,058.00	\$0.00	\$0.00	\$ 473,058.00	100%	30%
2021-1784	64702	TETLAMA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE TLMAYA, LOCALIDAD TETLAMA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 613,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 613,000.00	100%	100%
2021-1786	66570	TEXOPIIS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEXOPIIS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 550,615.11	\$0.00	\$0.00	\$ 550,615.11	98%	30%
2021-1787	67242	SAN FRANCISCO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA DELEGACION, LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 899,387.57	\$0.00	\$0.00	\$ 899,387.57	70%	30%
2021-1789	84095	KILIAPA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 699,090.77	\$0.00	\$0.00	\$ 699,090.77	70%	30%
2021-1790	83323	TAMAN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 1,535,836.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,535,836.00	80%	91%
2021-1792	67812	TLACUILOLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL RIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 238,485.93	\$0.00	\$0.00	\$ 238,485.93	100%	100%
2021-2188	185951	ARROYO DE LOS PATOS	PAVIMENTACION DE CALLES LOS MANGOS Y CALLE JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 699,945.02	\$0.00	\$0.00	\$ 699,945.02	100%	100%
2021-2195	98835	EL COYOL SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE COYOL SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 539,914.51	\$0.00	\$0.00	\$ 539,914.51	100%	62%
2021-2196	105212	EL NARANJAL	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 599,998.63	\$0.00	\$0.00	\$ 599,998.63	100%	100%
2021-2199	109852	IXTLAPALACO	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAPALACO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 499,816.76	\$0.00	\$0.00	\$ 499,816.76	100%	66%
2021-2200	192288	TAMAN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO A ESCUELA EMSAD 20 EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 1,399,900.50	\$0.00	\$0.00	\$ 1,399,900.50	0%	26%
2021-2890	134090	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TOTECTITLA LOS CIRUELOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 499,866.07	\$0.00	\$0.00	\$ 499,866.07	100%	100%
2021-2891	135422	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE CALLE CHUECO DERECHO Y CALLE 5 DE MAYO, EN BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 699,900.00	\$0.00	\$0.00	\$ 699,900.00	75%	30%
2021-2894	145414	AQUICHAMEL	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PRINCIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AQUICHAMEL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 439,503.50	\$0.00	\$0.00	\$ 439,503.50	98%	42%
TOTAL				\$ -	\$ 67,819,093.00	\$ -	\$ 284,000.00	\$ 68,213,093.00		
RUBRO: DEPORTE										
2021-1794	64394	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN FRACCIONAMIENTO EL SOL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$0.00	\$ 2,055,160.11	\$0.00	\$0.00	\$2,055,160.11	100%	75%
2021-1796	52647	SANTIAGO CENTRO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD SANTIAGO CENTRO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 1,054,643.59	\$0.00	\$0.00	\$1,054,643.59	100%	100%
2021-1800	53032	LA CEIBA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 1,319,705.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,705.00	50%	40%
2021-1802	53268	LOS NARANJOS SANTIAGO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS SANTIAGO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$0.00	\$ 979,900.00	\$0.00	\$0.00	\$979,900.00	100%	100%
				\$0.00	\$ 5,409,408.70	\$0.00	\$0.00	\$ 5,409,408.70		

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
RUBRO: ELECTRIFICACION										
2021-1804	56096	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE 33,000 VOLTS EN UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 489,993.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 489,993.40	100%	100%
2021-1807	64579	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA EN TRES FASES ACSR/10, DE CFE, UBICADA EN LA CARRETERA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA-TAMAZUNCHALE, EN LA COLONIA BUENOS - AIRES INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 799,995.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 799,995.11	100%	100%
2021-1808	73613	SAN JOSE SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE ALIMENTARA LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P.	\$ 0.00	\$ 1,083,611.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,083,611.32	100%	100%
2021-1809	66519	VEGA LARGA	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN BARRIO IXTAPALACO LOCALIDAD DE VEGA LARGA MUNICIPIO TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 929,419.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 929,419.94	95%	100%
2021-2208	109250	TAMAZUNCHALE	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA, EXTENSION DE LÍNEA EN 2FN CABLE SEMAISLADO PARA ALIMENTACION DE POZO PROFUNDO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA Y LAS INSTITUCIONES LEANDRO SÁNCHEZ SALAZAR Y ENESMAPO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 1,477,702.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,477,702.70	50%	30%
2021-2208	109501	TAMAN	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EXTENSION DE LÍNEA EN 2FN CABLE SEMAISLADO ACSR 1/0 35 KV Y ACSR 1/0, ASI COMO SUBESTACION DE 25 KVA EN 33000-120/240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE TAMAN MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P.	\$ 0.00	\$ 493,194.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 493,194.81	95%	70%
2021-2897	134286	LA BANDERA	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACION, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDERA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 199,999.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 199,999.97	100%	85%
2021-2899	66025	LAS CHACHALACAS	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 349,999.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 349,999.94	100%	77%
				\$ 0.00	\$ 5,823,917.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,823,917.19		

RUBRO: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS

2021-1810	56009	AHUEHUEYO	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 899,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 899,900.00	100%	42%
2021-1812	55922	PILCHAPULHUACÁN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PILCHAPULHUACÁN, TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 599,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 599,900.00	100%	40%
2021-1813	60760	TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 699,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 699,900.00	100%	46%
2021-1814	60975	TOROJATL	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DELEGACION EN LA LOCALIDAD DE TOROJATL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 699,924.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 699,924.04	100%	46%
2021-1816	55299	TLALIXCO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, SUBRAMO CAMINO ZAPOTITLA - TLALIXCO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$ 0.00	\$ 1,032,266.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,032,266.00	100%	50%
2021-1817	55285	PEZMAYO SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PEZMAYO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S L P	\$ 0.00	\$ 797,541.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 797,541.70	100%	72%
2021-1818	65191	PAHUAYO SAN MIGUEL	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 499,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499,900.00	100%	100%
2021-1723	50951	EL MIRADOR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 500,900.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,900.17	100%	100%
				\$ -	\$ 5,730,231.81	\$ -	\$ -	\$ 5,730,231.81		

RUBRO: EDUCACION

2021-1819	55720	PAHUAYO	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 6 00X8 00 ESTRUCTURA REGIONAL CON ZAPATAS, ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" LA LOCALIDAD DE PAHUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 765,244.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 765,244.32	100%	76%
2021-3841	164786	TAMAN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSDADA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD 20, EN LA LOCALIDAD DE TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE	\$ 0.00	\$ 963,403.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 963,403.32	0%	30%
2021-4085	204165	TEZONTLA	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. PREP. TEZONTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 817,332.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 817,332.86	40%	30%
2021-4086	200959	TAMAZUNCHALE	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. BENITO JUÁREZ UBICADO EN ZACATIPÁN, TAMAZUNCHALE, S L P	\$ 0.00	\$ 719,910.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 719,910.00	40%	30%
				\$ 0.00	\$ 3,265,890.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,265,890.50		

RUBRO: VIVIENDA

2021-1820	59002	AMATITLA TAMAN	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLA TAMAN, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 829,075.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 829,075.44	100%	85%
2021-1821	58601	TEOZELOC	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOCE ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEOZELOC, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 0.00	\$ 829,029.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 829,029.22	100%	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.)

ANEXO 1 FISM

CLAVE DE LA OBRA	MIDS	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	ESTATAL	F I S M	FEDERAL	RENDIMIENTOS FISM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FINANCIERO
2021-2903	135611	TETITLA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CINCO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETITLA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$0.00	\$ 349,904.30	\$0.00	\$0.00	\$ 349,904.30	100%	100%
				\$0.00	\$ 2,006,006.96	\$ -	\$ -	\$2,008,008.96		

TOTAL:	\$3,999,824.32	\$161,556,966.96	\$0,290,486.80	\$ 1,144,000.00	\$174,991,280.08
---------------	----------------	------------------	----------------	-----------------	------------------

TECHOS: FISM	\$ 161,556,968.00
---------------------	-------------------

DISPONIBLE FISM	\$ 1.04	\$ 148.80
------------------------	---------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. Guadalupe Ramos M.

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin]

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
------------------	-----------	-----------------	-------	------------------	-------	------------	---------

RUBRO: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUA RESIDUALES

2021-1856	TAMAZUNCHALE	PAGO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA (CONAGUA)	\$ 2,778,025.00		\$ 2,778,025.00	98%	98%
			\$ 2,778,025.00	\$	\$ 2,778,025.00		

RUBRO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2021-1857	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 639,117.47		\$ 639,117.47	75%	30%
2021-1858	EL RANCHITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN BARRIO SAN ANDRES EL RANCHITO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 949,064.60		\$ 949,064.60	100%	100%
2021-1859	TANTOYUQUITA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE TANTOYUQUITA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,009,900.00		\$ 1,009,900.00	100%	76%
2021-1861	EL PALMITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,106,877.00		\$ 1,106,877.00	100%	100%
2021-1864	PAGUAYO	MEJORAMIENTO DE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAGUAYO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 499,500.00		\$ 499,500.00	100%	100%
2021-1867	BARRIO PROGRESO	MEJORAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PROGRESO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 599,900.00		\$ 599,900.00	100%	100%
2021-1869	MECAPALA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 674,943.51		\$ 674,943.51	99%	30%
2021-1870	TEMAMATLA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMAMATLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 584,946.00		\$ 584,946.00	100%	100%
2021-1872	ACALAMAYO	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN JOSE - ACALAMAYO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACALAMAYO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 528,678.00		\$ 528,678.00	100%	100%
2021-1873	COYOL (VEGA LARGA)	MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - ENTRONQUE PAHUAYO - COYOL (VEGA LARGA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE COYOL (VEGA LARGA) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,231,581.00		\$ 1,231,581.00	100%	76%
2021-1874	LA REFORMA (EL LINDERO)	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (EL LINDERO), MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 699,990.14		\$ 699,990.14	100%	100%
2021-1876	TAXICHO	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAXICHO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 593,511.00		\$ 593,511.00	90%	30%
2021-1877	AGUAZARCA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 2,551,400.00		\$ 2,551,400.00	100%	77%
2021-1878	LIMATITLA	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 821,817.31		\$ 821,817.31	100%	100%
2021-1879	HUICHAPA	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON REVESTIMIENTO DE GRAVA ARENA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,920.00		\$ 799,920.00	90%	71%
2021-1880	TIXCUAYUCA	MEJORAMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUAYUCA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 798,675.06		\$ 798,675.06	100%	81%
2021-1881	BUENOS AIRES RETROCESO	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES RETROCESO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,900.00		\$ 799,900.00	100%	51%
2021-2190	TAMAZUNCHALE	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LOS NARANJOS TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 399,900.00		\$ 399,900.00	100%	100%
2021-2193	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ANDADOR JUAN ESCUTIA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 254,900.00		\$ 254,900.00	100%	30%

TAMAZUNCHALE S.L.P
EJERCICIO 2021, RAMO 33
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
2021-2194	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ANDADOR EN ARROYO TENCAXAPA EN COLONIA XEW, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 384,904.50		\$ 384,904.50	100%	77%
2021-2197	COXOTLA	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COXOTLA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 884,859.47		\$ 884,859.47	60%	30%
2021-2198	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE MEXICO EN BARRIO DEL CARMEN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,049,432.00		\$ 1,049,432.00	50%	30%
2021-2201	TAMAZUNCHALE	REHABILITACION DE CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LA CAÑADA, TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 246,998.99		\$ 246,998.99	100%	30%
2021-2202	TIANGUISPICULA	MEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISPICULA MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 879,900.00		\$ 879,900.00	30%	30%
2021-2204	TLALIXCO	MEJORAMIENTO DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCO MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 124,950.56		\$ 124,950.56	100%	100%
2021-2211	XINICTLE	REHABILITACION DE PANTEON EN LA LOCALIDAD DE XINICTLE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 799,900.00		\$ 799,900.00	80%	74%
2021-2214	EL CHAPARRAL	MEJORAMIENTO DE CAMINO, LOCALIDAD EL CHAPARRAL	\$ 249,297.02		\$ 249,297.02	100%	30%
2021-2216	COAHUICA	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COAHUICA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 399,996.45		\$ 399,996.45	100%	100%
2021-2907	XILIAPA	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XILIAPA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 267,009.17		\$ 267,009.17	0%	85%
2021-3840	ATLAJQUE	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO CON RETIRO DE SUBESTACION TRANSFORMADOR EXISTENTE Y PUESTA EN MARCHA DE UNO NUEVO DE 15 KVA 13200-120/240 V QUE ALIMENTA A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ATLAJQUE, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 207,588.88		\$ 207,588.88	80%	0%
2021-2220	TACIAL	MEJORAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TACIAL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	\$ 1,449,900.00		\$ 1,449,900.00	95%	30%
2021-4247	MECACHIQUICO	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUB ESTACION EN OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MECACHIQUICO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SLP	\$ 94,999.97		\$ 94,999.97	95%	0%
2021-1795	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN BARRIO SAN MIGUEL ALTOS, TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 1,995,583.74		\$ 1,995,583.74	75%	30%
2021-5427	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAMAZUNCHALE - SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TRAMO SAN ISIDRO - ACHIQUICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 999,900.30	\$ -	\$ 999,900.30	0%	0%
	TAMAZUNCHALE	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 77,600.66	\$ 185,081.51	\$ 262,682.17	0%	0%
			\$ 25,657,342.80	\$ 185,081.51	\$ 25,842,424.31		

RUBRO: SEGURIDAD PUBLICA

2021-1882	TAMAZUNCHALE	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 19,142,583.00		\$ 19,142,583.00	71%	71%
2021-1884	TAMAZUNCHALE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 506,472.26		\$ 506,472.26	88%	88%
2021-1885	TAMAZUNCHALE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,674,859.20		\$ 1,674,859.20	94%	94%
2021-1887	TAMAZUNCHALE	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	\$ 12,884,099.44		\$ 12,884,099.44	83%	83%
2021-2910	TAMAZUNCHALE	APLICACION DE PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA EL PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	\$ 306,000.00		\$ 306,000.00	100%	100%
TOTAL			\$ 34,514,013.90	\$ -	\$ 34,514,013.90		

TAMAZUNCHALE S.L.P
 EJERCICIO 2021, RAMO 33
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.)
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (F.F.M.)

ANEXO ACTA ORD 02

ANEXO 2 FFM

CLAVE DE LA OBRA	LOCALIDAD	OBRA Y/O ACCION	F F M	RENDIMIENTOS FFM	TOTAL	AV. FISICO	AV. FIN
RUBRO: REQUERIMIENTOS							
2021-1888	TAMAZUNCHALE	MATERIALES, UTILES DIVERSOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 296,362.97		\$ 296,362.97	79%	79%
2021-1889	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 614,482.33		\$ 614,482.33	85%	85%
2021-1892	TAMAZUNCHALE	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00	77%	77%
TOTAL			\$ 1,260,845.30		\$ 1,260,845.30		
TOTAL:			\$64,210,227.00	\$185,081.51	\$64,395,308.51		

TECHOS: FFM \$ 64,210,227.00

DISPONIBLE FFM \$ - \$

M. Guadalupe Domínguez, C. R. 2019-05-13
























